



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°116/2014

OGGETTO: RINGROSSO ARGINALE CON RINFORZO DEGLI SCOLI CONSORTILI PENSILI CHE PRESENTANO PERICOLI DI CROLLO – III° STRALCIO – LAVORI LUNGO IL CAVO MASINA: CONTABILITÀ FINALE.

L'anno 2014 (duemilaquattordici), addì 2 (due) del mese di Settembre, alle ore 16.30, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/8/2014 prot.n.7570, disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI	ASSENTI INGIUSTIFICATI
1	Salvan Antonio <i>Presidente</i>	X		
2	Galante Paolo <i>VicePresidente</i>	X		
3	Tasinato Graziano	X		
4	Garolla Valerio	X		
5	Trevisan Lucio <i>Sindaco di Cinto Euganeo</i>		X	
	Martellato Marcello <i>Revisore Unico</i>	X		

Assistono alla seduta l'ing.Lamberto Cogo e l'ing.Giuseppe Gasparetto Stori,
il **Segretario** - il dr.Stefano Vettorello
il **Direttore** - il dr.Tiziano Greggio.

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente, Salvan p.a. Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°06: RINGROSSO ARGINALE CON RINFORZO DEGLI SCOLI CONSORTILI PENSILI CHE PRESENTANO PERICOLI DI CROLLO – III° STRALCIO – LAVORI LUNGO IL CAVO MASINA: CONTABILITÀ FINALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICORDATO che deliberazione presidenziale n.6/2011 del 12/4/2011, ratificata con propria deliberazione n.96/2011 del 20/4/2011, è stato approvato il progetto definitivo “Ringrosso arginale con rinforzo degli scoli consortili pensili che presentano pericoli di crollo – III° Stralcio – Lavori lungo il Cavo Masina” del complessivo importo di €.300.000,00, successivamente approvato e finanziato con decreto della Direzione Regionale Difesa del Suolo n.494 del 20/12/2011;

ATTESO che i lavori previsti dal relativo progetto esecutivo, redatto nel giugno 2012 ed approvato con propria deliberazione n.133/2012 del 5/7/2012, a seguito di gara espletata con procedura ristretta semplificata ex art.123 del D.Lgs.n.163/2006, con deliberazione presidenziale n.4/2012 del 20/9/2012, ratificata con propria deliberazione n.179/2012 del 4/10/2012, sono stati affidati in appalto all’Impresa Costruzioni Stradali Martini Silvestro s.r.l. di Vo per l’importo contrattuale di €.156.045,54 oltre IVA, successivamente aumentato a €.213.614,00 oltre IVA per effetto della Perizia Suppletiva e di Variante n.1 approvata con propria deliberazione n.195/2013 del 12/11/2013;

ATTESO che per i relativi lavori, consegnati con verbale datato 21/12/2012 ed ultimati in data 3/4/2014, è stata redatta la relazione del Direttore dei Lavori ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione datato 11/8/2014, allegati in copia;

ATTESO che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Procedimento datata 11/8/2014, la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è complessivamente pari a €.299.897,54 interamente da introitare dalla Regione del Veneto a rimborso delle spese già sostenute dal Consorzio;

CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12/04/2006, nonché la L.R.n.27/2003, che all’art.54, comma 5, lett. A) punto 1) prevede che “il saldo del contributo definitivo (...) è disposto previa acquisizione di delibera esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta”;

RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale “Ringrosso arginale con rinforzo degli scoli consortili pensili che presentano pericoli di crollo – III° Stralcio – Lavori lungo il Cavo Masina” gli atti di Contabilità Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, allegati in copia al presente atto, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per i medesimi lavori è pari complessivamente a €.299.897,54 interamente da introitare dalla Regione del Veneto a rimborso delle spese già sostenute dal Consorzio;

RITENUTO, altresì, di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

- 1 le premesse, la relazione del Direttore dei Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione e la relazione del Responsabile del Procedimento, allegati in copia alla presente deliberazione, ne formano parte integrante;
- 2 di approvare per l'intervento consorziale "Ringrosso arginale con rinforzo degli scoli consortili pensili che presentano pericoli di crollo – III° Stralcio – Lavori lungo il Cavo Masina" la Contabilità Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, allegati in copia alla presente deliberazione;
- 3 di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per i medesimi lavori è pari complessivamente a €.299.897,54 interamente da introitare dalla Regione del Veneto a rimborso delle spese già sostenute dal Consorzio;
- 4 di affidare all'Ufficio Consorziale l'incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute.

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate: n.3

Allegati: n.3

Salvan p.a. Antonio

Vettorello Dr. Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A PARTIRE DAL GIORNO 11/9/2014;

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Este, 16/9/2014

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell' Ente e che:

E' ESECUTIVA DALL'ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93);

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell' art.4 della L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;

E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;

Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

Per copia conforme all'originale

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

CONSORZIO DI BONIFICA

“ADIGE EUGANEO”

ESTE (Padova)

TITOLO: Ringrosso arginale con rinforzo degli scoli consortili pensili che presentano pericoli di crollo – III° stralcio – Lavori lungo il cavo Masina.

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

PROGETTO DEFINITIVO: in data 08/04/2011 per l'importo complessivo di € 300.000,00 così ripartite:

- Lavori a misura	€ 170.957,00
- Oneri per la sicurezza	€ 4.500,00
- Lavori in economia (IVA inclusa)	€ 28.000,00
- I.V.A. 20% su (170.957,00+4.500,00)	€ 35.091,40
- Spese generali (IVA inclusa)	€ 30.000,00
- Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	€ 22.000,00
- Imprevisti ed arrotondamento:	€ 9.451,60
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO DEFINITIVO:	€ 300.000,00

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO: il Progetto Definitivo venne approvato dalla Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con Delibera n°6/2011 del 12/04/2011 e dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici del Genio Civile di Padova con parere n. 99 del 31/05/2011.

CONCESSIONE LAVORI: con Decreto n° 494 del 20/12/2011 è stato approvato il Progetto Definitivo e concessa l'esecuzione dei lavori, rimo-

dulando il quadro economico in virtù delle modificate aliquote IVA (dal 20% al 21%), introdotte con la legge n. 148 del 14/09/2011, secondo quanto riportato:

- Lavori a misura	€	170.957,00
- Oneri per la sicurezza	€	4.500,00
- Lavori in economia (IVA inclusa)	€	28.000,00
- I.V.A. 21% su (170.957,00+4.500,00)	€	36.845,97
- Spese generali (IVA inclusa)	€	30.000,00
- Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	€	22.000,00
- Imprevisti ed arrotondamento:	€	<u>7.697,03</u>
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO DEFINITIVO:	€	<u>300.000,00</u>

PROROGA TERMINI REGIONALI: con Decreto n° 46 del 23/02/2012 si è preso atto di quanto contenuto nella nota n. 1026 del 02/02/2012 del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, prorogando i termini di inizio lavori al 20/10/2012, di conclusione lavori al 20/12/2013 e di conclusione adempimenti amministrativi al 20/10/2014.

PROGETTO ESECUTIVO: in data 25/06/2012 per l'importo complessivo di € 300.000,00 così ripartite:

- Lavori a misura	€	106.306,22
- Lavori a corpo	€	83.529,75
- Oneri per la sicurezza	€	3.523,73
- Lavori in economia (IVA inclusa)	€	8.000,00
- I.V.A. 21% su (106.306,22+83.529,75+3.523,73)	€	40.605,54
- Spese generali (IVA inclusa)	€	30.000,00
- Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	€	22.000,00

- Imprevisti ed arrotondamento: € 6.034,76

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO ESECUTIVO: € 300.000,00

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: il Progetto Esecutivo venne approvato con nota n°404550 del 07/09/2012 del Dirigente del Genio Civile di Padova, prendendo atto della sostanziale corrispondenza del Progetto esecutivo con quanto approvato dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata con voto n. 89 del 31/05/2011.

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: a seguito di procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 163/2006, esperita in data 07/09/2012, giusto verbale con repertorio consortile n°845 registrato ad Este in data 12/09/2012 al n°195 serie 1 integrato dal verbale in data 18/09/2012 n°857 registrato ad Este in data 19/09/2012 al n°197 serie 1, i lavori vennero aggiudicati in via provvisoria all'Impresa "Costruzioni Stradali Martini Silvestro s.r.l." con sede in Vo (PD) via IV Novembre n° 1232, che ha presentato un'offerta con un ribasso percentuale del 19,656% sull'importo dei lavori a base d'asta. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con Delibera n° 168/2012 del 12/09/2012 integrata dalla Delibera n° 179/2012 del 04/10/2012, ha recepito i risultati di gara, assegnando detti lavori all'Impresa "Costruzioni Stradali Martini Silvestro s.r.l.".

SOMME IMPEGNATE: a seguito di gara d'appalto e successiva aggiudicazione dei lavori, la somma complessivamente impegnata è di € 254.849,86, di cui € 156.045,54 per lavori.

IMPRESA APPALTATRICE: a seguito di procedura ristretta semplificata in data 07/09/2012 i lavori vennero appaltati all'Impresa "Costruzioni

Stradali Martini Silvestro s.r.l.” con sede in Vo (PD) con un ribasso percentuale del 19,656% sull'importo dei lavori a base d'asta.

CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIA FIDEJUSSORIA: Come risulta dall'articolo n°5 del contratto, i cui estremi sono di seguito riportati, l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante atto di fidejussione di € 15.340,00, con atto n. 425875 stipulato con la Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.” con sede a Milano, rilasciato in data 22/11/2012 dall'Agenzia San Marco n°75 di Padova.

CONTRATTO: il contratto principale venne stipulato in data 6 dicembre 2012, repertorio consortile n° 901 appalto n° 27, registrato ad Este in data 07/12/2012 al n° 240 serie 1^ per l'importo di € 156.045,54, di cui € 3.523,73 per oneri relativi alla sicurezza.

VERBALE N°1 DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI: per le categorie di lavoro non contemplate nel contratto furono concordati con l'Impresa complessivamente n. 1 nuovi prezzi con il verbale in data 27/02/2013.

AUTORIZZAZIONE PERIZIA DI VARIANTE: Con Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 102 del 08/05/2013 è stata autorizzata la presentazione di una perizia di variante con utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta.

PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N°1: in data 14/10/2013 per l'importo complessivo di € 300.000,00 così ripartite:

- Lavori a misura	€ 156.374,00
- Lavori a corpo	€ 52.740,00
- Oneri per la sicurezza	€ 4.500,00
- Lavori in economia (IVA inclusa)	€ 4.000,00

- I.V.A. su Lavori (156.374,00+52.740,00+4.500,00)	€	45.460,59
- Spese tecniche (IVA inclusa)	€	33.000,00
- Indennizzi per danni ed occupazioni	€	3.294,27
- Imprevisti ed arrotondamento:	€	<u>631,14</u>
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO ESECUTIVO:	€	<u><u>300.000,00</u></u>

VERBALI N°2 DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI: contestualmente alla redazione della “Perizia Suppletiva e di Variante n°1” in data 14/10/2013, sono stati concordati con l’Impresa n. 5 nuovi prezzi.

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N°1: la Perizia Suppletiva e di Variante n°1 venne approvata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con Delibera n°195/2013 del 12/11/2013 e dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici del Genio Civile di Padova con parere n. 158 del 09/12/2013.

CONCESSIONE DELLA PERIZIA E PROROGA TERMINI REGIONALI:

Con Decreto della Direzione Regionale Difesa del Suolo n. 12 del 06/02/2014 è stata approvata la Perizia di Variante con l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta ed il relativo quadro economico di spesa per l’importo di € 300.000,00. Inoltre, con lo stesso decreto è stato prorogato il termine di ultimazione dei lavori e degli adempimenti amministrativi rispettivamente al 20/06/2014 ed al 20/04/2015.

ATTO DI SOTTOMISSIONE N°1: in data 14/10/2013 è stato sottoscritto l’Atto di Sottomissione n°1, suppletivo al contratto, in cui l’impresa esecutrice ha accettato l’esecuzione dei nuovi lavori previsti nella “Perizia Suppletiva e di Variante n°1” per l’importo complessivo di € 213.614,00 di cui

€ 57.568,46 per maggiori lavori rispetto al contratto.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori sono stati autorizzati dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n°1 subappalti:

- 1) Ditta “Zerbetto Tiziano” di Mantova per l’esecuzione dei lavori di “sfalcio erba e taglio piante lungo il canale Cavo Masina” per un importo di € 20.000,00;

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori eseguiti consistettero in quanto appresso descritto:

- Taglio e trasporto in pubblica discarica degli arbusti e delle piante esistenti all’interno dell’alveo e sulle scarpate del Cavo Masina, previo sfalcio della vegetazione sulla sommità e sulle scarpate dello stesso argine;
- Presidi di sponda del canale “Cavo Masina” con pietrame trachitico non gelivo di pezzatura 10-50 Kg, previo escavo del cassero e deposito temporaneo del materiale terroso nella campagna adiacente. L’estesa dei tratti interessati, di numero pari ad 9, risulta di complessivi 520,50 m, ubicati sia in destra che in sinistra idraulica, con una quantità complessiva di materiale arido impiegato per la realizzazione dei presidi di sponda pari a 4.259,54 tonnellate ed un escavo di materiale terroso complessivo di 1.230,864 m³;
- Utilizzo di materiale terroso sulle scarpate franate del Cavo Masina e come ricarica della sommità arginale, interessata dal costipamento dovuto al passaggio ed alle manovre dei mezzi d’opera, prelevato da un deposito temporaneo messo a disposizione dalla Stazione Appaltante; il volume complessivamente utilizzato som-

ma a 1.805 m³; oltre al materiale prelevato dal deposito temporaneo, si è provveduto ad utilizzare il materiale prelevato dal Canale Cavo Masina (1.230,864 m³) per la realizzazione di piazzole di manovra e sosta lungo la strada bianca di accesso all'impianto idrovoro "Valgrande";

- con il passaggio dei mezzi d'opera e delle motrici sulle strade di accesso all'impianto idrovoro "Valgrande" e "Cuoro", poste rispettivamente sulla banca a campagna dell'argine sinistro e sulla sommità dell'argine destro del Canale Cavo Masina, si sono generati avvallamenti e importanti falle sulla carreggiata stradale; si è proceduto, quindi, alla ricarica e sistemazione della strada di accesso dell'impianto idrovoro "Valgrande" per 1.538 m e "Cuoro" per 1.151 m con misto granulare stabilizzato, previo livellamento della stessa;
- Altre opere minori eseguite in economia quali il livellamento della strada di accesso all'impianto idrovoro "Valgrande" con motorgrader (n°11,5 ore) e la scarifica superficiale della strada di accesso, posta sulla sommità dell'argine sinistro, all'impianto idrovoro "Cuoro" e la successiva sua sistemazione (n°31,0 ore) anche attraverso la fornitura e posa di ghiaione pezzatura 8-15 cm in corrispondenza ad alcuni avvallamenti (256,8 m³). Sono state impiegate, quindi, n°63,5 ore di personale operaio.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori vennero consegnati in data 21/12/2012, come da relativo verbale.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: il tempo utile per

l'ultimazione dei lavori venne stabilito nell'articolo n°8 del contratto in giorni 140 (centoquaranta) consecutivi dalla data del verbale di consegna, per cui l'ultimazione dei lavori risultava fissata in data 09/05/2013.

SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI: durante l'esecuzione dei lavori sono state effettuate n°2 sospensioni e relative riprese dei lavori di seguito riassunte:

- 1) dal 18/03/2013, *...si è accertata l'assoluta impossibilità di proseguire i lavori previsti nell'alveo del canale consortile "Masina" dato il perdurare di alti livelli idrometrici...*, al 02/06/2013 per giorni 77 naturali e consecutivi;
- 2) dal 17/06/2013, *... è stata chiesta autorizzazione a procedere al recupero del ribasso d'asta al fine di implementare il progetto con ulteriori lavori al fine di completare al meglio l'opera e a tale scopo deve essere redatta apposita perizia di variante ai sensi dell'articolo 132 del D. Lgs. 163/2006...*, al 16/03/2014 per giorni 273 naturali e consecutivi per i seguenti motivi:

PROROGHE DEI LAVORI: è stata concessa da parte della Direzione Lavori una proroga di 50 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei nuovi lavori previsti nella "Perizia Suppletiva e di Variante n°1".

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE: a causa delle sospensioni realizzate e delle proroghe concesse, il tempo utile è stato protratto complessivamente di giorni 400 e quindi a tutto il giorno 13/06/2014.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori furono ultimati in data 03/04/2014, come da relativo verbale, e pertanto in tempo utile (71 giorni in meno).

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non vi fu-

rono danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA: durante l'esecuzione delle opere non furono eseguiti lavori in economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti conformemente alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE: non sono state apportate variazioni di progetto, se non di modesta entità e rientranti entro i limiti di facoltà della Direzione Lavori.

CERTIFICATI D'ACCONTO: durante il corso dei lavori vennero corrisposti i seguenti acconti, inclusi oneri per la sicurezza:

1° Acconto in data 02/04/2013:	€	88.640,61
2° Acconto in data 31/07/2013:	€	64.808,57
3° Acconto in data 30/04/2014:	€	<u>59.067,96</u>
IMPORTO TOTALE	€	212.517,14

CONTO FINALE: il conto finale dei lavori è stato redatto in data 30/04/2014 ed ammonta a complessivi netti € 213.585,07, da cui sono dedotti i certificati d'acconto già emessi per un valore complessivo di € 212.517,14. Secondo il citato conto finale resta, quindi, il credito netto dell'impresa in € 1.067,93.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI: durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono infortuni.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'Impresa esecutrice ha regolarmente

assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n. 4852384-15200 dell'I.N.A.I.L. di Padova.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: entro mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori.

CESSIONI DI CREDITO: non vi furono cessioni di credito da parte dell'Impresa.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal Dr. Ing. Lorenzo Frison.

AVVISI AI CREDITORI: Gli avvisi ai creditori sono stati pubblicati presso gli albi pretori del Comune di Vighizzolo d'Este dal 09/06/2014 all'08/08/2014 e del Comune di Sant'urbano dal 22/05/2014 al 21/07/2014, senza alcun reclamo o richiesta di danni.

CONSORZIO DI BONIFICA

“ADIGE EUGANEO”

ESTE (Padova)

TITOLO: Ringrosso arginale con rinforzo degli scoli consortili pensili che presentano pericoli di crollo – III° stralcio – Lavori lungo il cavo Masina.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Lorenzo Frison, il giorno 11/08/2014 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore, Sig.ra Bertazzo Michela, ha proceduto con la scorta del progetto, della Perizia Suppletiva e di Variante n°1 e degli atti contabili:

- a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
- sono stati realizzati secondo il “Progetto Esecutivo” e la “Perizia Suppletiva e di Variante n°1” salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
 - si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
 - sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;
- b) alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto

Dott. Ing. Lorenzo Frison, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del “Progetto Esecutivo” e della “Perizia Suppletiva e di Variante n°1”salve talune lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d’arte e conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e qualità, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del “contratto” del 06/12/2012 e dei “Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi” del 27/02/2013 e del 14/10/2013, senza eccezione alcuna;
- che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- che l’importo dei lavori eseguiti è inferiore a quello del contratto, integrato dall’atto di sottomissione n°1 in data 14/10/2013, ovvero alle somme autorizzate per lavori, di € 28,93;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l’Impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli operai;
- che occorsero occupazioni temporanee di aree, per le quali il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto ad indennizzare regolarmente le Ditte interessate, svincolando l’impresa da obblighi nei confronti di terzi;
- che l’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto

e dell'atto di sottomissione n°1 ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;

- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa "Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l." in base al contratto in data 6 dicembre 2012, repertorio consortile n° 901, registrato ad Este in data 07/12/2012 al n° 240 serie 1^ per l'importo di € 156.045,54, integrato dall'atto di sottomissione n°1 in data 14/10/2013 per l'importo di € 213.614,00, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

- ammontare del conto finale € 213.585,07
 - a dedurre per certificati di pagamento emessi € 212.517,14
- resta il credito netto dell'Impresa in € 1.067,93

di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Este, li 11/08/2014

Visto: Il Responsabile del Procedimento

(Dr. Ing. Lamberto Cogo)

Il Direttore dei Lavori

(Dr. Ing. Lorenzo Frison)

L'impresa esecutrice "L.F. s.r.l."

(Sig.ra Bertazzo Michela)


INDENNIZZI, ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE PER PUBBLICA UTILI-

TA': sono state occupate temporaneamente alcune aree di proprietà privata per eseguire i lavori di taglio piante e presidio lungo il cavo Masina.

Gli indennizzi corrisposti alle Ditte private sommano complessivamente

ad

€ 3.294,27.



CONSUNTIVO GENERALE DI SPESA NEI RAPPORTI FRA REGIONE

VENETO E CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

Ringrosso arginale con rinforzo degli scoli consortili pensili che presenta-
no pericoli di crollo – III° stralcio – Lavori lungo il cavo Masina.

- lavori (inclusi oneri per la sicurezza):	€	213.585,07
- Lavori in economia (IVA inclusa):	€	4.634,76
- I.V.A. su Lavori:	€	45.454,22
- Spese Tecniche (IVA inclusa):	€	32.929,22
- Indennizzi per danni ed occupazione per pubblica utilità:	€	
		<u>3.294,27</u>

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE: € 299.897,54

Si chiede, pertanto, che venga disposta l'erogazione del finanziamento della spesa di € 299.897,54, importo inferiore rispetto a quello della concessione pari ad € 300.000,00.

Este, li 11/08/2014

Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Ing. Lamberto Cogo)

Visto: Il Presidente
(Antonio Salvan)

