



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°128/2020

OGGETTO: SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DEL MOTORE DIESEL A SERVIZIO DELLA POMPA CENTRIFUGA N.5 CON NUOVO MOTORIDUTTORE ELETTRICO PRESSO L'IMPIANTO IDROVORO VAMPADORE IN COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE: CONTABILITÀ FINALE

L'anno 2020 (duemilaventi), addì 10 (dieci) del mese di Settembre, alle ore 17.30, su convocazione datata 4/9/2020 prot.n.9326, disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI	ASSENTI INGIUSTIFICATI
1	Zanato Michele <i>Presidente</i>	X		
2	Marcon Renzo <i>VicePresidente</i>	X		
3	Bertin Mauro	X		
4	Capuzzo Stefano	X		
5	Zambolin Francesco <i>Rappresentante Regionale</i>		X	
6	Danielli Michele <i>Presidente della Consulta</i>	X		
	Mocellin Daniele <i>Revisore dei Conti</i>		X	

Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori e il Direttore Generale, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di **Segretario**

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente, Zanato Michele il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°02: SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DEL MOTORE DIESEL A SERVIZIO DELLA POMPA CENTRIFUGA N.5 CON NUOVO MOTORIDUTTORE ELETTRICO PRESSO L'IMPIANTO IDROVORO VAMPADORE IN COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE: CONTABILITÀ FINALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICORDATO che con deliberazione n.185/2019 del 24/10/2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Verbale di Somma Urgenza datato 26/9/2019 per i lavori di "Somma urgenza per la sostituzione del motore Diesel a servizio della pompa centrifuga n.5 con nuovo motoriduttore elettrico presso l'impianto idroforo Vampadore in Comune di Megliadino San Vitale" ed il verbale di accertamento congiunto datato 18/10/2019, regolarmente controfirmato dal Funzionario dell'Ufficio del Genio Civile, nonché la relativa Perizia di Spesa, nel quale erano indicati gli interventi necessari per la messa in sicurezza ed il ripristino delle opere interessate con un costo complessivamente stimato in euro 115.000,00;

RICORDATO che la suddetta Perizia di Spesa è stata approvata dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Padova con voto n.144 emesso nella seduta del 13/12/2019;

RICORDATO che ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.n.n.50/2016 l'Ufficio Consorziale ha prontamente affidato in appalto all'operatore economico M.I.S.A. s.r.l. di Arzignano l'intervento in parola per l'importo contrattuale di euro 75.576,00 oltre all'IVA, con un tempo utile per l'esecuzione dei lavori stabilito in 100 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'affidamento;

ATTESO che per i suddetti lavori è stato redatto l'allegato Certificato di regolare esecuzione dei lavori e la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento;

ATTESO che, come risulta dall'allegata documentazione, la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l'intervento in oggetto è complessivamente pari a euro 108.380,91 ancora interamente da introitare da parte della Regione del Veneto;

TENUTO CONTO di quanto dispone l'art.54, comma 5, lett. A), punto 1) della L.R.n.27/2003, secondo cui "il saldo del contributo definitivo (...) è disposto previa acquisizione di delibera esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta";

APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto, su invito del Presidente, ha illustrato i lavori svolti;

RITENUTO, pertanto, di approvare per l'intervento consorziale di "Somma urgenza per la sostituzione del motore Diesel a servizio della pompa centrifuga n.5 con nuovo motoriduttore elettrico presso l'impianto idroforo Vampadore in Comune di Megliadino San Vitale" gli allegati atti di Contabilità Finale, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio è pari complessivamente a euro 108.380,91 ancora interamente da introitare dalla Regione del Veneto;

RITENUTO, altresì, di affidare all'Ufficio Consorziale l'incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

1. di approvare per l'intervento consorziale di "Somma urgenza per la sostituzione del motore Diesel a servizio della pompa centrifuga n.5 con nuovo motoriduttore elettrico presso l'impianto idrovoro Vampadore in Comune di Megliadino San Vitale" gli atti di Contabilità Finale, che vengono allegati in copia al presente atto per formarne parte integrante;
2. di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio è pari complessivamente a euro 108.380,91 ancora interamente da introitare dalla Regione del Veneto;
3. di affidare all'Ufficio Consorziale l'incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute.

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate: n.3

Allegati: n.02

Zanato Michele

Vettorello Dr.Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 18/9/2020;

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Este, 23/9/2020

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell' Ente e che:

E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell'art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;

E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;

Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

Per copia conforme all'originale

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

CONSORZIO DI BONIFICA

“ADIGE EUGANEO” ESTE (Padova)

TITOLO: “Somma urgenza per la sostituzione del motore Diesel a servizio della pompa centrifuga n. 5 con nuovo motoriduttore elettrico presso l’impianto idrovoro Vampadore in Comune di Megliadino San Vitale (PD) - CUP B13H19001190002”.

SPESE GENERALI: nelle spese generali rientra il pagamento della tassa per la gara d’appalto (€ 30,00), mentre il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto con personale tecnico interno alla redazione della Perizia, all’espletamento delle procedure relative alla gara d’appalto, all’espletamento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e dell’ufficio Direzione Lavori. Il costo delle prestazioni del personale interno del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per l’attività sopra esposte ammonta a € 7.953,40. Le spese generali sommano quindi ad € 7.983,40.

LAVORI ACCESSORI ED IN D.A.: durante i lavori di scasso propedeutici alla formazione del nuovo zoccolo di fondazione del motoriduttore, la pavimentazione esistente è stata in parte tolta. E’ risultato necessario, quindi, affidare i lavori di formazione della nuova pavimentazione della sala macchine, per la sola parte demolita, attraverso il recupero di piastrelle aventi la stessa forma e colore di quelle presenti all’impianto. Detti lavori sono stati affidati alla Ditta “Tecno Restauro Di Ferrari Stefano” di Sarego (VI) per complessivi € 1.220,00.

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto, invece, con mezzi d’opera e personale operaio interno, al trasporto e posizionamento del

Delibera n.128/2020

CONSUNTIVO GENERALE DI SPESA NEI RAPPORTI FRA REGIONE VENETO E CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

“Somma urgenza per la sostituzione del motore Diesel a servizio della pompa centrifuga n. 5 con nuovo motoriduttore elettrico presso l’impianto idrovoro Vampadore in Comune di Megliadino San Vitale (PD) - CUP B13H19001190002”.

Lavori

- lavori a corpo	€	74.576,00
- Oneri per la sicurezza	€	1.000,00
Totale lavori	€	75.576,00

Somme a disposizione

- Spese generali	€	7.983,40
-lavori accessori ed in D.A.	€	6.594,79
-incentivo per funzioni tecniche	€	1.600,00
- I.V.A. 22%	€	16.626,72
Totale somme a disposizione	€	<u>32.804,91</u>

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE: € 108.380,91

Si chiede, pertanto, che venga disposta l’erogazione del finanziamento della spesa di € 108.380,91 a carico della Regione Veneto.

Este, 31/08/2020

Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Ing. Giuseppe Gasparetto Stori)


CONSORZIO DI BONIFICA

"ADIGE EUGANEO"

ESTE (Padova)

TITOLO:

"Somma urgenza per la sostituzione del motore Diesel a servizio della pompa centrifuga n. 5 con nuovo motoriduttore elettrico presso l'impianto idrovoro Vampadore in Comune di Megliadino San Vitale (PD)"- Appalto n. 158 - CIG: 808535238B- CUP B13H19001190002



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Lorenzo Frison, il giorno 30/06/2020 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore, Dott. Valter Montagna, ha proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili:

- a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
 - sono stati realizzati secondo la "Perizia", nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
 - si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
 - sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;
- b) alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Dott. Ing. Lorenzo Frison, considerato:

A stylized signature in black ink, appearing to read "MISA s.r.l.".

Frison


Delibera n.128/2020

- che i lavori corrispondono alle previsioni del "Perizia" e che essi furono eseguiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e qualità, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
- che i prezzi applicati sono quelli derivanti dalla conferma d'ordine in data 04/12/2019 protocollo consortile n.14871, senza eccezione alcuna;
- che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori eseguiti coincide con quella della conferma d'ordine, ovvero alle somme autorizzate per lavori;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa "MISA S.r.l." in base alla conferma d'ordine in data 04/12/2019 protocollo consortile n.14871, per l'importo complessivo di € 75.576,00, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

• ammontare del conto finale	€	75.576,00
• a dedurre per certificati di pagamento emessi	€	71.419,32
resta il credito netto dell'Impresa in	€	4.156,68



MISA S.r.l.

G. G. G.

Delibera n.128/2020

di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Este, li 30/06/2020

Visto: Il Responsabile del Procedimento

(Dr. Ing. Giuseppe Gasparetto Stori)

Il Direttore dei Lavori

(Dr. Ing. Lorenzo Frison)

L'impresa esecutrice "MISA S.r.l."

(Dott. Valter Montagna)

MISA s.r.l.