



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°206/2023

OGGETTO: SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI DI SCARICO AMMALORATE DELL'IMPIANTO IDROVORO LAVACCI IN COMUNE DI GRANZE: CONTABILITÀ FINALE

L'anno 2023 (duemilaventitre), addì 21 (ventuno) del mese di dicembre, alle ore 15.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 15/12/2023 prot.n.13.168 disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI	ASSENTI INGIUSTIFICATI
1	Zanato Michele <i>Presidente</i>	X		
2	Marcon Renzo <i>VicePresidente</i>	X		
3	Bertin Mauro		X	
4	Capuzzo Stefano	X		
5	Zambolin Francesco <i>Rappresentante Regionale</i>	X		
6	Danielli Michele <i>Presidente della Consulta</i>	X		
	Mocellin Daniele <i>Revisore dei Conti</i>		X	

Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon e il Direttore Generale, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di **Segretario**

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente Zanato Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°02: SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI DI SCARICO AMMALORATE DELL'IMPIANTO IDROVORO LAVACCI IN COMUNE DI GRANZE: CONTABILITÀ FINALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICORDATO che, a seguito di specifica richiesta pervenuta in data 18/4/2023 dalla Direzione Regionale Bonifica e Irrigazione, con nota consorziale del 6/7/2023 è stata comunicata ai competenti Uffici Regionali la necessità di dar corso all'esecuzione dei lavori di "Somma urgenza per la sostituzione delle tubazioni di scarico ammalorate dell'impianto idrovero Lavacci in Comune di Granze" con una spesa complessiva presunta di euro 85.000,00;

RICORDATO che con il Verbale di Somma Urgenza datato 10/7/2023 è stato accertato che durante l'evento di piena del 10-13/5/2023 si sono verificate copiose fuoriuscite d'acqua dalle tubazioni di scarico di due elicopompe in quanto ammalorate e corrose, che hanno comportato l'allagamento delle aree pertinenziali dell'impianto idrovero ed il forte rischio idraulico dei territori sottesi al citato impianto con conseguente grave pericolo per la pubblica incolumità e potenziale danno ai beni pubblici e privati;

RICORDATO che con il predetto Verbale si è accertata la sussistenza delle condizioni per intervenire con procedura di somma urgenza ai sensi dell'art.140 del D.Lgs.n.36/2023;

RICORDATO che con propria deliberazione n.117/2023 del 18/7/2023 si è approvata la Perizia di "Somma Urgenza per la sostituzione delle tubazioni di scarico ammalorate dell'impianto idrovero Lavacci in comune di Granze" da inviare alla Regione Veneto per il relativo finanziamento e si è autorizzata la Struttura Consorziale a procedere secondo le previsioni del vigente Codice di Contratti all'esecuzione dei lavori in oggetto con una spesa complessiva prevista in euro 85.000,00;

RICORDATO che con il Voto n.94 espresso nell'adunanza del 22/09/2023 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Padova ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica ed economica della Perizia di Somma Urgenza in oggetto del complessivo importo di euro 85.000,00;

RICORDATO che con determina del Direttore Generale n.8.548 del 1/8/2023, a seguito di indagine di mercato condotta ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.a), del D.Lgs.n.36/2023 ed alle verifiche effettuate dalla Struttura Consorziale, è stato affidato all'Operatore Economico "GV Carpenteria di Graziano Vigato" di Sant'Elena l'appalto dei lavori in oggetto per l'importo di euro 58.422,97 oltre all'IVA;

RICORDATO che con decreto n.108 del 7/11/2023 il Direttore della Direzione Regionale Bonifica e Irrigazione ha disposto l'approvazione della Perizia di Somma Urgenza datata 12/07/2023 relativa alla realizzazione dei lavori di Somma Urgenza in oggetto e l'impegno del contributo a carico del bilancio regionale 2023 a favore del Consorzio per il complessivo importo di euro 78.000,00, a seguito delle economie di spesa nel frattempo conseguite;

ATTESO che per l'intervento in oggetto è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori svolti dall'operatore economico "GV Carpenteria di Graziano Vigato" datato 1/12/2022 da cui risulta che i lavori sono stati completati entro il termine utile contrattuale, oltre che la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento datata 7/12/2023 da cui risulta che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l'intervento in oggetto è stata

complessivamente pari a euro 75.131,07 da porre interamente a carico della Regione del Veneto – Direzione Bonifica e Irrigazione;

CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici, nonché la L.R.n.27/2003, che all'art.54, comma 5, lett. A) punto 1) prevede che "il saldo del contributo definitivo (...) è disposto previa acquisizione di delibera esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta";

APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, ha illustrato i lavori eseguiti;

RITENUTO di approvare per l'intervento consorziale in oggetto gli atti di Contabilità Finale e, in particolare, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori affidati all'operatore economico "GV Carpenteria di Graziano Vigato", oltre alla Relazione Finale del Responsabile del Procedimento, allegati in copia, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio è stata complessivamente pari a euro 75.131,07 da porre interamente a carico della Regione del Veneto – Direzione Bonifica e Irrigazione;

RITENUTO di disporre la trasmissione ai competenti Uffici Regionali di tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute, affidando alla Struttura consorziale l'incarico di dar corso a tale attività;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

1. di approvare per l'intervento consorziale denominato "Somma urgenza per la sostituzione delle tubazioni di scarico ammalorate dell'impianto idrovoro Lavacci in comune di Granze" gli atti di Contabilità Finale e, in particolare, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori affidati all'operatore economico "GV Carpenteria di Graziano Vigato", oltre alla Relazione Finale del Responsabile del Procedimento, che vengono allegati in copia al presente atto per formarne parte integrante;
2. di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l'intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 75.131,07 da porre interamente a carico della Regione del Veneto – Direzione Bonifica e Irrigazione;
3. disporre la trasmissione ai competenti Uffici Regionali di tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute.

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate: n.3

Allegati: n. 02

Zanato Michele

Vettorello Dr.Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 29/12/2023;

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Este 4/1/2024

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell' Ente e che:

E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell'art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;

E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;

Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario

Per copia conforme all'originale

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr. Stefano*

Delibera n. 206/2023



**CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
ESTE**

Somma urgenza per la sostituzione delle tubazioni di scarico ammalorate dell'impianto idrovoro "Lavacci" in Comune di Granze (PD).

C.U.P.: B18H23000730002

CONTO FINALE

**RELAZIONE FINALE
DEL RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO**

Delibera n.206/2023

INDICE

1. PERIZIA DI SOMMA URGENZA.....	3
2. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	4
3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI.....	4
4. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	5
5. IMPEGNO DI SPESA REGIONALE.....	5
6. SUBAPPALTI.....	6
7. DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA	6
8. VERBALI DI CONSEGNA, PROOROGHE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI	6
9. COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	7
10. ASSICURAZIONI SOCIALI	7
11. AVVISO AI CREDITORI	7
12. CESSIONE DEI CREDITI	8
13. LAVORI IN APPALTO (A)	8
14. ONERI PER LA SICUREZZA (B)	8
15. SPESE GENERALI (C)	8
16. I.V.A. 22% (D)	9
17. ARROTONDAMENTO (E).....	9
18. STATO FINALE GENERALE E QUADRO ECONOMICO FINALE	10
19. ACCERTAMENTO CREDITI.....	10

1. PERIZIA DI SOMMA URGENZA

L'idrovora "Lavacci" in Comune di Granze (PD) garantisce il prosciugamento di tipo meccanico dell'omonimo bacino di bonifica di 1.062 ha, con scarico in sinistra idraulica del fiume Gorzone.

Nella sala macchine sono installate n.3 pomphe, perfettamente funzionanti, in grado di sollevare una portata nominale di 1.400 l/s ciascuna alla prevalenza di 4,6 m.

Durante l'evento di piena del 10-13 maggio 2022 si sono verificate copiose fuoriuscite d'acqua dalle tubazioni di scarico di n.2 elicotombe, comportando l'allagamento delle aree pertinenziali dell'impianto idrovoro.

Le tubazioni, in acciaio zincato, di diametro pari a 950 mm e della lunghezza ciascuna di circa 26 m risultano particolarmente ammalorate e corrose oltre a presentare una non perfetta tenuta delle guarnizioni dei giunti flangiati. Considerato lo stato delle condotte, il rischio di rottura strutturale delle stesse è particolarmente elevato con l'inevitabile conseguenza di fuori servizio dell'impianto idrovoro "Lavacci".

Con nota della Direzione Regionale AdG FEASR Bonifica e Irrigazione i Consorzi di Bonifica sono stati invitati a segnalare eventuali interventi di "somma urgenza" su opere pubbliche di bonifica o di irrigazione in presenza di pericolo per la pubblica incolumità, il cui procedimento di spesa deve essere necessariamente concluso entro il 31/12/2023.

Con nota del Consorzio di Bonifica n. 7412 del 06/07/2023 si è comunicato alla Direzione Regionale AdG FEASR Bonifica e Irrigazione l'esecuzione dei lavori di "somma urgenza per la sostituzione delle tubazioni di scarico ammalorate dell'impianto idrovoro Lavacci in Comune di Granze (PD)" per una spesa presuntiva complessiva di € 85.000,00 comprensive di IVA e spese generali.

L'intervento di somma urgenza consiste nella sostituzione delle due tubazioni di scarico, poste a cavaliere dell'argine del fiume Gorzone, nei tratti che presentano le perdite d'acqua, compresi tra il tronchetto passamuro dell'impianto idrovoro e la sommità arginale, per una lunghezza complessiva di ciascun tubo pari a circa 26 m.

Pertanto, in considerazione dello stato di forte rischio idraulico dei territori sottesi al citato impianto idrovoro e del conseguente grave pericolo per la pubblica incolumità e potenziale danno ai beni pubblici e privati, in data 10/07/2023 è stato redatto verbale di somma urgenza con necessità di intervenire secondo la procedura di cui all'art. 140 del D. Lgs. 36/2023

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile n. 117/2023 del 18/07/2023 veniva approvato il Verbale di Somma Urgenza, la Perizia di Somma

Urgenza ed autorizzata dalla Struttura Consorziale a procedere con l'esecuzione dell'intervento di **"Somma Urgenza per la sostituzione delle tubazioni di scarico ammalorate dell'impianto idrovoro "Lavacci" in comune di Granze (PD)"**.

Il costo dei lavori previsti dalla Perizia di somma urgenza, compresi gli oneri accessori, ammontavano a 85.000,00 euro così ripartiti:

LAVORI	Importi	
A) Importo lavori	€	62.633,66
B) Oneri per la sicurezza	€	800,00
<i>SOMMANO PER LAVORI (A + B)</i>	€	<i>63.433,66</i>
SOMME A DISPOSIZIONE		
C) Spese generali	€	6.000,00
D) I.V.A. (22% di A+B+C)	€	15.275,41
E) arrotondamento	€	290,93
<i>SOMMANO PER SOMME A DISP. (C + D+E+F)</i>	€	<i>21.566,34</i>
TOTALE (A+B+C+D+E)	€	85.000,00

Con il Voto n.94 espresso nell'adunanza del 22/09/2023 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Padova ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica ed economica nel complessivo importo di € 85.000,00 della Perizia di Somma Urgenza in oggetto.

2. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L'A.N.A.C. ha individuato i seguenti codici per gli interventi in oggetto:

C.U.P.: **B18H23000730002**

C.I.G.: **998222697B** (Lavori in appalto)

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI

La Perizia di Somma Urgenza del 12/07/2023 per la sostituzione delle tubazioni di scarico ammalorate dell'impianto idrovoro "Lavacci" in comune di Granze (PD) ha visto la realizzazione dei seguenti interventi:

- Il taglio, la rimozione e accatastamento di n.2 condotte esistenti in pezzi da 4 m nell'area pertinenziale dell'idrovoro Lavacci confinata da recinzione perimetrale;
- La fornitura di n.2 condotte DN950 sp. 6mm zincate a caldo secondo UNI 1461 della lunghezza complessiva di ciascuna tubazione pari a circa 26,00

m, poste in opera a cavaliere dell'argine del fiume Gorzone, compreso i pezzi speciali, comprese di flange PN 2,5 minimo, guarnizioni in gomma nitrilica, anelli passamuro, staffe di ancoraggio ai plinti di sostegno, montaggi, saldature e bullonature con bulloni inox, ripristino delle zincature a montaggi avvenuti,

- L'assistenza muraria consistente negli scassi, demolizioni e ripristino dei baggioli esistenti per adattarli alla posa delle nuove condotte ivi compreso la manodopera ed il nolo di attrezzature (martello demolitore, ecc.) la fornitura di malte o resine idonee all'intervento, la posa di tirafondi per i collari ed il conferimento a discarica del materiale di risulta.

4. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Con nota consortile n. 8341 del 26/07/2023 è stata formulata richiesta d'offerta all'Operatore Economico GV Carpenteria di Graziano Vigato di Sant'Elena (PD), secondo gli elaborati della Perizia di Somma Urgenza redatta in data 12/07/2023.

Con Determinazione del Direttore Generale n.8548 del 01/08/2023 sono stati aggiudicati i lavori ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.36/2023, all'Operatore Economico GV Carpenteria di Graziano Vigato con sede in Via Santa Chiara, 26 a Sant'Elena (PD) che ha presentato un ribasso dell'8,00% sull'importo a base di gara di € 63.433,66 di cui € 800,00 per oneri della sicurezza.

Il contratto è stato sostituito dalla conferma d'ordine n.8698 del 04/08/2023 di importo pari ad € 58.422,97, di cui € 800,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA (22%), per il complessivo importo di € 71.276,02.

5. IMPEGNO DI SPESA REGIONALE

Facendo seguito all'aggiudicazione dei lavori di somma urgenza, con Decreto n.108 del 07/11/2023 il Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione ha disposto l'approvazione della Perizia di Somma Urgenza datata 12/07/2023 dei lavori di "Somma urgenza per la sostituzione delle tubazioni di scarico ammalorate dell'impianto idrovoro "Lavacci" in comune di Granze (PD)" e l'impegno del contributo a carico del bilancio regionale 2023 secondo il seguente quadro economico di spesa:

LAVORI	Importi	
A) Importo lavori	€	57.622,97
B) Oneri per la sicurezza	€	800,00
<i>SOMMANO PER LAVORI (A + B)</i>		€ 58.422,97

SOMME A DISPOSIZIONE		
C) I.V.A. 22%	€	12.991,65
D) Spese tecniche	€	6.000,00
E) arrotondamento	€	585,38
SOMMANO PER SOMME A DISP. (C+D+E)	€	19.577,03
TOTALE (A+B+C+D+E)	€	78.000,00

6. SUBAPPALTI

Durante il corso dei lavori di somma urgenza non sono stati richiesti subappalti.

7. DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall'ing. Lorenzo Frison dipendente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

La coordinazione per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dei lavori di somma urgenza dell'opera nonché la coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione è stata espletata dal Geom. Moreno Rosin di Ospedaletto Euganeo (PD), il tutto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

8. VERBALI DI CONSEGNA, PROOROGHE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori di "Somma urgenza per la sostituzione delle tubazioni di scarico ammalorate dell'impianto idrovoro "Lavacci" in comune di Granze (PD)" sono stati consegnati il giorno 21/08/2023, giusto verbale di consegna di pari data.

Nel verbale si stabiliva che i lavori dovevano esser ultimati in 75 giorni consecutivi dalla data di consegna, ovvero entro il 03/11/2023.

In data 06/11/2023 l'Impresa GV Carpenteria di Graziano Vigato ha presentato un'istanza di proroga di 14 giorni naturali e consecutivi sul termine per l'ultimazione lavori motivata dai ritardi ed i rallentamenti dovuti alle precipitazioni verificatesi dal 24 ottobre 2023 al 2 novembre 2023 e per ritardo della zincatura delle tubazioni.

Tenuto conto delle circostanze segnalate con nota del 09/11/2023 – Prot. n.11912 – il RUP ha concesso la suddetta proroga di 14 giorni naturali e consecutivi sul termine ultimo dei lavori portando la nuova data per l'ultimazione dei lavori al 17/11/2023.

Il certificato di ultimazione dei lavori venne redatto in data 17/11/2023.

Tabella riepilogativa dei tempi per l'esecuzione dei lavori di Somma Urgenza

Verbal	Data	Giorni	Scadenza
Consegna lavori	21/08/2023	75	03/11/2023
Proroga sul termine di ultimazione lavori	09/11/2023	14	17/11/2023
Certificato di ultimazione dei lavori	17/11/2023	(0)	

9. COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, è sempre facoltà della Stazione appaltante sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori quando l'importo dei lavori è inferiore a 1.000.000 euro.

Pertanto, relativamente ai lavori in appalto, il Direttore dei Lavori in data 01/12/2023 ha predisposto il Certificato di Regolare Esecuzione, in sostituzione del Certificato di Collaudo, autorizzando nel contempo lo svincolo del credito netto dell'Impresa "GV Carpenteria di Graziano Vigato" pari ad euro 280,83 oltre l'IVA sull'ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti per euro 56.166,37.

10. ASSICURAZIONI SOCIALI

Durante l'esecuzione di tutti i lavori non si è verificato alcun infortunio.

Per quanto attiene ai lavori in appalto - CIG: 998222697B, a seguito della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, l'operatore economico "GV Carpenteria di Graziano Vigato" di Sant'Elena (PD) risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti per legge, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del Procedimento in data 01/12/2023.

11. AVVISO AI CREDITORI

Ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2012 e dell'art. 40 della Legge Regionale n. 27/2003, non essendo stato necessario per l'esecuzione dei lavori, occupare proprietà private né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, si è potuto prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori, come attesta la dichiarazione agli atti del Responsabile del Procedimento redatta in data 01/12/2023.

12. CESSIONE DEI CREDITI

Non risulta che l'impresa abbia ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi, nè rilasciato procure o deleghe a favore di terzi, e non risultano notificati all'Ente appaltante atti impeditivi al pagamento della rata di saldo, come da dichiarazioni del Segretario del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in data 07/12/2023.

13. LAVORI IN APPALTO (A)

I lavori in appalto di cui alla "Somma urgenza per la sostituzione delle tubazioni di scarico ammalorate dell'impianto idrovoro "Lavacci" in Comune di Granze (PD)" sono stati realizzati dall'operatore economico "GV Carpenteria di Graziano Vigato", con sede in Via Santa Chiara, 26 - Sant'Elena (PD).

I lavori sono descritti in dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità. (Allegato 1)

- Importo autorizzato con Decreto Dirett. Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n.108 del 07/11/2023:	57.622,97
- Importo dello stato finale generale:	<u>55.366,37</u>
Differenza €	2.256,60

14. ONERI PER LA SICUREZZA (B)

Gli importi finali degli "oneri per la sicurezza" per i lavori principali in appalto sono così determinati: (Allegato 1)

- Importo autorizzato con Decreto Dirett. Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n.108 del 07/11/2023:	800,00
- Importo dello stato finale generale:	<u>800,00</u>
Differenza €	0,00

15. SPESE GENERALI (C)

Le spese generali hanno riguardato essenzialmente il servizio di coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione affidate al Geom. Rosin Moreno di Ospedaletto Euganeo (PD) e le spese sostenute dal Consorzio Adige Euganeo con personale interno per progettazione, assistenza ai lavori, contabilità, liquidazioni, ecc. e sono descritte nel dettaglio negli allegati

tecnico-amministrativi di contabilità (vedasi Riepilogo del Costo del Personale Interno - Mod. B di cui alla L.R. 07.11.2003, n. 27) (Allegato 2).

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Decreto Dirett. Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n.108 del 07/11/2023:	6.000,00
- Importo dello stato finale generale:	<u>6.469,50</u>
Differenza €	- 469,50

16. I.V.A. 22% (D)

Sulle spese relative alle voci A e B, e su parte della voce C è stata applicata l'aliquota I.V.A. del 22%; complessivamente l'I.V.A. ammonta a 12.495,20 euro (Allegato 3).

Tale imposta rappresenta per il Consorzio un effettivo costo in quanto trattasi di attività non commerciale ex D.P.R. n. 633 del 26-10-1972 e s.m.i.

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato Decreto Dirett. Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n.108 del 07/11/2023:	12.991,65
- Importo dello stato finale generale:	<u>12.495,20</u>
Differenza €	496,45

17. ARROTONDAMENTO (E)

Le somme per arrotondamento non sono state utilizzate.

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Decreto Dirett. Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n.108 del 07/11/2023:	585,38
- Importo dello stato finale generale:	<u>0,00</u>
Differenza €	585,38

18. STATO FINALE GENERALE - QUADRO ECONOMICO FINALE

L'importo dello stato finale generale ammonta a complessivi euro **75.131,07**.

QUADRO ECONOMICO		Stato finale generale
Lavori		
A) Importo lavori		55.366,37 €
B) Oneri per la sicurezza		800,00 €
	<i>Somma (A+B)</i>	56.166,37 €
Somme a disposizione		
C) Spese generali		6.469,50 €
D) I.V.A. 22%		12.495,20 €
E) Arrotondamento		- €
	<i>Somma (C+D+E+F)</i>	18.964,70 €
	TOTALE (A+B+C+D+E)	75.131,07 €

Di seguito si riporta la tabella comparativa tra le somme autorizzate con Decreto del Direttore Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n.108 del 07/11/2023 e le risultanze dello stato finale generale:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO	Parere C.T.R.D. n.94 del 22/09/2023	Decr. N.108 del 07/11/2023	Conto finale generale	Differenze +/-
	1 - Importo autorizzato	2 - Importo autorizzato	3 - Importo realizzato	(2 - 3)
Lavori				
A) Importo lavori	62.633,66 €	57.622,97 €	55.366,37 €	2.256,60 €
B) Oneri per la sicurezza	800,00 €	800,00 €	800,00 €	- €
	<i>Somma (A+B)</i>	<i>58.422,97 €</i>	<i>56.166,37 €</i>	<i>2.256,60 €</i>
Somme a disposizione				
C) Spese generali	6.000,00 €	6.000,00 €	6.469,50 €	- 469,50 €
D) I.V.A. 22%	15.275,41 €	12.991,65 €	12.495,20 €	496,45 €
E) Arrotondamento	290,93 €	585,38 €	- €	585,38 €
	<i>Somma (C+D+E+F)</i>	<i>19.577,03 €</i>	<i>18.964,70 €</i>	<i>612,33 €</i>
TOTALE (A+B+C+D+E)	85.000,00 €	78.000,00 €	75.131,07 €	2.868,93

19. ACCERTAMENTO CREDITI

Il Consorzio non ha trasmesso accertamenti crediti alla Regione, per cui rimane il credito di euro **75.131,07**, da liquidare al Consorzio dopo l'approvazione del conto finale da parte degli organi preposti.

Este, lì 07/12/2023



RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Lorenzo Frison

Delibera n. 206/2023

CONSORZIO DI BONIFICA

"ADIGE EUGANEO"

ESTE (Padova)

TITOLO: "Somma urgenza per la sostituzione delle tubazioni di scarico ammalorate dell'impianto idrovoro "Lavacci" in Comune di Granze (PD)" - CIG: 998222697B - CUP B18H2300073002

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

(All.to II.14 – art. 38 – D.Lgs 36/2023)

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Lorenzo Frison, il giorno 01/12/2023 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore, Sig. Graziano Vigato, ha proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili:

- a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
 - sono stati realizzati secondo la "Perizia di spesa", nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
 - si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
 - sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;
- b) alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Dott. Ing. Lorenzo Frison, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del "Perizia spesa" e che essi furono eseguiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contrattuali;

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Fison dott. ing. Lorenzo Frison)

E
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
Protocollo N. 0012752/2023 del 04/12/2023

Delibera n. 206/2023

- che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e qualità, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
- che i prezzi applicati sono quelli derivanti dalla conferma d'ordine in data 04/08/2023 prot. n° 8698, senza eccezione alcuna;
- che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di aree o stabili;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;



CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa "GV carpenteria di Graziano Vigato" in base alla conferma d'ordine in data 04/08/2023 prot. n° 8698, per l'importo complessivo di € 71.276,02, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

• ammontare del conto finale	€ 56.166,37
• a desumere per certificati pagamenti emessi	<u>€ 55.885,54</u>
risulta il credito netto dell'impresa	€ 280,83

di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la pre-

Delibera n. 206/2023

scritta approvazione del presente atto, salvo le rettifiche revisionali.

Este, li 01/12/2023

L'Impresa appaltatrice

Per il Consorzio:

"GV carpenteria di Graziano Vigato"

I.R.L. e R.U.P.

(Sig. Graziano Vigato)

(Dr. Ing. Lorenzo Frison)

CARPENTERIA
GV
DI GRAZIANO VIGATO
Via. S. Chiara, 25 - 35040 S. Elena (PD)
Tel. 340 2611608 - Fax 0429 56093
E-mail: gvcarpenteria@libero.it
P.I. 04136460286 - C.F. VGT GZN 54H14 I319X

