



**CONSORZIO DI BONIFICA
ADIGE EUGANEO**

Delibera Presidenziale n.04/2016

Oggi, Mercoledì 7 (sette) Dicembre 2016, alle ore 13.20, presso la sede consorziale il sottoscritto Michele Zanato, Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este, assistito dal Direttore del Consorzio, Vettorello dr.Stefano, che funge da Segretario, ha assunto il presente provvedimento:

**OGGETTO: SERVIZIO DI RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA IRRIGUA
CON INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLE OPERE
DI PRESA, ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO ED
ESTENSIONE DELLA RETE IDRAULICA NEI BACINI
UTILIZZANTI LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE E GUÀ-
FRASSINE - LOTTO INTERVENTI BACINI CON
DERIVAZIONE DALL'ADIGE - REALIZZAZIONE DI OPERE
IRRIGUE DI PLUVIRRIGAZIONE NEL BACINO LOZZO,
COMUNI DI NOVENTA VICENTINA E POIANA
MAGGIORE. STRALCIO FUNZIONALE - IMPORTO EURO
3.000.000,00 – RICHIESTA PROROGA ULTIMAZIONE
LAVORI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

IL PRESIDENTE

ATTESO che, a seguito di due distinte gare per l'appalto dei lavori riguardanti il progetto consorziale "Ripristino dell'efficienza irrigua con

interventi di ammodernamento delle opere di presa, adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini utilizzando le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini con derivazione dall'Adige - Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore", si è aggiudicato l'appalto delle Opere civili ed acquedottistiche alla ditta Anese s.r.l. di Concordia Sagittaria e l'appalto delle Opere Elettromeccaniche alla ditta S.M.I.E. Pompe s.r.l., ora Italiana Water & Power s.r.l., di Arzignano; ATTESO che, come risulta dall'allegata relazione datata 21/11/2016, i lavori relativi alle "Opere murarie, di terra e acquedottistiche" risultano ultimati, mentre per quanto attiene alle "Opere elettromeccaniche" i relativi lavori risultano non ultimati e che, inoltre, l'impresa esecutrice ha informato il Consorzio dell'impossibilità di ultimarli nei tempi previsti ed ha chiesto nel contempo il recesso consensuale dal contratto;

CONSIDERATO che, in ragione dei tempi necessari per addivenire alla risoluzione contrattuale e per ultimare i relativi lavori ed i relativi adempimenti amministrativi, sussistono evidenti ragioni di necessità e di urgenza per richiedere una proroga di ventiquattro mesi per l'ultimazione dei lavori e delle procedure tecnico-amministrative conseguenti e di sei mesi per l'ultimazione delle procedure espropriative;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare la presentazione ai competenti Uffici Ministeriali di una richiesta di proroga di ventiquattro mesi per l'ultimazione dei lavori e delle procedure tecnico-amministrative conseguenti e di sei mesi per l'ultimazione delle procedure espropriative riguardanti il progetto in oggetto, adottando la presente deliberazione presidenziale in conformità a quanto dispone l'art.13 dello Statuto

Conсорziale, dichiarandola urgente ai sensi dell'art.26 dello Statuto Consorziale e sottoponendola alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1. Le premesse e l'allegata relazione datata 21/11/2016 formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di autorizzare la presentazione ai competenti Uffici Ministeriali di una richiesta di proroga di ventiquattro mesi per l'ultimazione dei lavori e delle procedure tecnico-amministrative conseguenti e di sei mesi per l'ultimazione delle procedure espropriative riguardanti il progetto in oggetto";
3. Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell'art.26 dello Statuto Consorziale;
4. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione.

Letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate: n.3

Allegati: n.1

IL PRESIDENTE

(Michele Zanato)

IL SEGRETARIO

(Vettorello dr.Stefano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 9/12/2016.

Este, 12/12/2016

IL SEGRETARIO
(Vettorello dr.Stefano)



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

Programma di completamento del Piano Irriguo Nazionale - Rimodulazione - Delibera CIPE 22 luglio 2010 n. 69.

“Ripristino dell'efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa, adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini con derivazione dall'Adige - Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore. Stralcio Funzionale - Importo Euro 3.000.000,00 (Pos.7).

Approvazioni progetto principale e perizia di variante e suppletiva:

- Voto n.58 del 10/05/2004 rilasciato dal C.T.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Magistrato alle acque - Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Veneto; Voto n.40 del 24/06/2015 rilasciato dal C.T.A. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Veneto
- D.M. n. 24916 del 24/11/2011 (registrato Corte dei Conti il 08/02/2012 al reg. 2 fgl.78), D.M. n. 1444 del 18/10/2012, D.M. n. 4728 del 29/11/2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e D.M. n. 23611 in data 10/11/2015.

RICHIESTA DI PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI E PROCEDURE ESPROPRIATIVE

Il progetto esecutivo principale è stato redatto dal Consorzio di Bonifica Euganeo, ora Adige Euganeo, in data 23/03/2004 per un importo complessivo di €. 3.000.000,00; lo stesso è stato approvato con voto n.58 del 10/05/2004 dal Comitato Tecnico di Magistratura del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Magistrato alle Acque - Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Veneto.

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, protocollo n.24916 del 24/11/2011, registrato alla Corte dei Conti il 08/02/2012 al reg. 2 - f. 78, veniva approvato il suddetto progetto esecutivo, dichiarata la pubblica utilità dell'opera e rilasciata la concessione ad eseguire i lavori per una spesa di €. 3.000.000,00, con finanziamento a

carico dello Stato.

Successivamente con Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, protocollo n. 1444 del 18/10/2012 veniva approvato il contratto sottoscritto in data 02/08/2012, repertorio n. 837 e registrato presso l'ufficio delle Entrate di Este (PD) il 02/08/2012 al n. 861 S1, tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per la concessione di un mutuo fino all'importo massimo di €.3.000.000,00. In data 12/12/2011 è stato redatto dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, a firma dell'Ing. Lorenzo Frison, uno stralcio funzionale del progetto iniziale, di pari importo complessivo, aggiornato sotto il profilo economico sia per la parte riguardante i lavori che per la parte inerente le somme a disposizione (costi per espropri, IVA e spese generali) mediante una riduzione degli interventi previsti nel progetto iniziale del 2004, al fine di tenere conto delle mutate condizioni economiche negli anni intercorsi tra i due progetti.

Lo stralcio funzionale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con Delibera n. 227 del 20/12/2011; il Nucleo Operativo di Este e l'allora Magistrato alle Acque, con note rispettivamente del 28/12/2011 e del 29/12/2011, rilasciavano parere favorevole alla sua approvazione, evidenziando che il nuovo progetto stralcio funzionale, in quanto stralcio del progetto generale originario, risultava già approvato dal Comitato Tecnico di Magistratura con voto n. 58 del 10/05/2004.

Il Progetto Esecutivo - stralcio funzionale del 12/12/2011, con il quadro economico rimodulato, è stato approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con Decreto n°4728 del 29/11/2012. Il medesimo decreto ha confermato la spesa per l'importo di €. 3.000.000,00.

I lavori del progetto esecutivo - stralcio funzionale sono stati suddivisi in due appalti: le opere murarie, di terra ed acquedottistiche (realizzazione di scavi, opere civili dell'impianto di derivazione e di spinta, rete idrica in pressione di adduzione e distribuzione), e le opere elettromeccaniche (realizzazione degli impianti elettrici e meccanici della stazione di spinta). Con nota prot. 12075/33.1.4 del 23/12/2014 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha richiesto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'autorizzazione alla presentazione di una perizia suppletiva e di variante, con utilizzo dell'economie derivanti dai ribassi d'asta, senza aumento di spesa sull'importo di concessione e con rimodulazione del quadro economico anche in conseguenza del sopravvenuto aumento dell'IVA dal 21% al 22%.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con nota prot. 1611 in data 23/01/2015, ha dato il nulla osta alla presentazione della perizia suppletiva e di variante,

purché contenuta nei limiti degli importi assentiti, senza aumento di spesa della concessione e previo rilascio di parere favorevole del M.I.T. – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto quale organo tecnico.

Con nota prot. 3048/33.1.4 del 23/03/2015, e successiva nota integrativa prot. n.3352/33.1.4 in data 01/04/2015, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha trasmesso, per il richiesto parere, la documentazione inerente la perizia suppletiva e di variante n. 1 redatta in data 16/03/2015 a firma dell'Ing. Lorenzo Frison, in qualità di Direttore dei Lavori, e dell'Ing. Lamberto Cogo, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

La stessa è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con Deliberazione n. 31/2015 in data 18/03/2015.

Con parere in data 20/04/2015 lo scrivente Nucleo Operativo di Padova si è espresso favorevolmente all'approvazione della suddetta perizia di variante e suppletiva n.1.

Con voto n.40 del 24/06/2015 la medesima perizia di variante e suppletiva n. 1 è stata approvata dal Comitato Tecnico Amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Veneto.

In data 10/11/2015 con D.M. 23611 è stata approvata e autorizzata la perizia di variante e suppletiva n. 1 da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; lo stesso D.M. è stato inviato al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con nota Ministeriale n.25521 del 30/11/2015.

All'art. 2 del D.M. n. 23611 in data 10/11/2015 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali **fissava come termine ultimo di ultimazione dei lavori e delle pratiche espropriative la data del 30/06/2016.**

In considerazione del tempo trascorso dalla redazione della perizia di variante e suppletiva al ricevimento del D.M. di approvazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con atto n. 19/2016 in data 27/01/2016, ha deliberato la presentazione ai competenti Uffici Ministeriali di una richiesta di proroga di otto mesi al termine per ultimazione dei lavori e degli adempimenti amministrativi riguardanti l'intervento, fissato precedentemente al 30/06/2016.

Tale richiesta è stata inviata allo scrivente Nucleo Operativo con nota del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 2343/33.1.4 in data 02/03/2016.

Con nota n. 14005 del 05/04/2016, il Nucleo di Padova ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga di otto mesi al termine di ultimazione dei lavori e completamento delle operazioni inerenti gli adempimenti amministrativi connessi, **con scadenza del termine conclusivo entro la data del 28/02/2017.**

Lo stato delle opere ad oggi, definitivamente affidate entro il termine previsto dalla delibera CIPE n. 69/2010 determinato nel giorno 29/08/2013, risulta come di seguito riportato:

- **Opere murarie, di terra e acquedottistiche** (CUP B83H11000130001 - CIG 5189093EFE), aggiudicate con delibera presidenziale n. 14 del 29/08/2013 (ratificata dal C.d.A. con delibera n. 153 del 24/09/2013), all'impresa "ANESE S.R.L." con sede in Concordia Sagittaria (VE), via Cavanella n. 771. I lavori, consegnati in data 23/06/2014, risultano definitivamente ultimati alla data del 28/11/2016, mentre la redazione dello stato finale è fissata per il mese di dicembre 2016. Trattandosi di lavori che hanno coinvolto circa 300 persone, le attività di restituzione delle aree occupate, di conteggio delle indennità definitive spettanti, di definizione delle indennità da riconoscere ai non concordatari in Commissione Provinciale Espropri e di redazione degli atti di asservimento richiedono una proroga dei termini di ultimazione delle procedure espropriative di circa 6 mesi a decorrere dal termine attuale fissato al 28/02/2017;
- **Opere elettromeccaniche** (CUP B83H11000130001 - CIG 520494694F), aggiudicate con delibera del C.d.A. n. 135 del 06/08/2013, all'impresa "S.M.I.E. POMPE s.r.l.", ora "ITALIANA WATER & POWER S.R.L.", con sede in Arzignano (VI), via Decima Strada n. 1/D. Allo stato attuale tali lavori, consegnati in data 30/06/2014, risultano non ultimati. Nella fattispecie, con nota del 25/10/2016 (Allegato 1) l'impresa esecutrice informa la Stazione Appaltante di non riuscire ad ultimare nel tempo previsto i lavori, chiedendo nel contempo il recesso contrattuale.

Pertanto, visti:

- la richiesta dell'impresa esecutrice delle opere elettromeccaniche ed i tempi necessari per addivenire alla risoluzione contrattuale ed ai conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi,
- l'ultimazione lavori relativo alle opere acquedottistiche ed i successivi adempimenti amministrativi relativi alle procedure espropriative;

SI RICHIEDE

a codesto spettabile Ministero:

- una proroga di 24 mesi relativamente all'ultimazione dei lavori e delle procedure tecnico-amministrative conseguenti, per cui gli stessi dovranno essere ultimati entro e non oltre il 28/02/2019;
- una proroga di 6 mesi relativamente all'ultimazione delle procedure espropriative, per cui le stesse dovranno essere ultimate entro e non oltre il 28/08/2017.

In attesa di positivo riscontro si porgono distinti saluti.

Este, 21.11.2016

IL R.U.P.
(Ing. Lamberto Cogo)

Allegati:

1. Nota in data 25/10/2016 dell'impresa "Italiana Water & Power s.r.l." di Arzignano (VI).

Delibera n. 04/2016

BRANDS:

3

ITALIANA
Water & Power

GECO POWER
ITALIANA GENERATORS

ITALIANA WATER & POWER s.r.l. unipersonale
Tel. +39 0444 673640 fax +39 0444 675324
info@italianawp.com www.italianawp.com
via Decima Strada 1/D 36071 Arzignano (VI) Italy
c.f./p.iva 00701840241

Spett.le
Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo
Via Augustea, 25
35042 ESTE (PD)

Arzignano, 25 Ottobre 2016

Rif.: Vs raccomandata del 10/08/16

Oggetto: ripristino efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa, adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini con derivazione dall'Adige - Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore". Opere elettromeccaniche.

Con la presente Vi informiamo che non riusciamo ad ultimare nel tempo previsto i lavori in oggetto.

Chiediamo quindi un recesso consensuale del contratto stesso

Cordiali saluti

L'Amministratore Unico

Giorgio Chilese