CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°131/2019

OGGETTO: **OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEI TERRITORI A BONIFICA MECCANICA AFFERENTI AL CANALE GORZONE NELLA BASSA PADOVANA: CONTABILITÀ FINALE**

L'anno 2019 (duemiladiciannove), addì 6 (sei) del mese di Agosto, alle ore 17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 1/8/2019 prot.n.9191, disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI	ASSENTI INGIUSTIFICATI
1	**Zanato Michele** *Presidente*	X		
2	**Girotto Flavio** *VicePresidente*	X		
3	**Bertin Mauro**	X		
4	**Zambolin Francesco**	X		
5	**Piva Gianluca** *Sindaco di Agna*		X	
	Mocellin Daniele *Revisore dei Conti*		X	

Assistono alla seduta l'ing.Gasparetto Stori,
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di **Segretario**.

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente, Zanato Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°04: **OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEI TERRITORI A BONIFICA MECCANICA AFFERENTI AL CANALE GORZONE NELLA BASSA PADOVANA: CONTABILITÀ FINALE**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICORDATO che con deliberazione n.2463 del 23/12/2014 la Giunta Regionale del Veneto, nel finanziare le linee di intervento per la "Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli insediamenti", ha invitato il Consorzio a procedere con la redazione e l'approvazione entro il 31/5/2015 del progetto definitivo "Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella bassa padovana" del complessivo importo di €.1.000.000,00;

RICORDATO che per questo intervento con propria deliberazione n.68/2015 del 28/05/2015 si è approvato il progetto definitivo e che con propria successiva deliberazione n.124/2015 del 2/9/2015 si è approvato il progetto esecutivo e disposto, nel rispetto delle procedure istruttorie regionali e della ristretta tempistica a disposizione, l'indizione delle relative gare d'appalto;

RICORDATO che, a seguito di una specifica gara d'appalto, con propria deliberazione n.132/2016 del 21/06/2016 si è affidato all'Operatore Economico M.I.S.A srl di Arzignano l'appalto dei lavori in oggetto relativamente alle Opere Elettromeccaniche per l'importo contrattuale di euro 242.079,39 oltre IVA, mentre con propria deliberazione n.133/2016 del 21/06/2016 si è affidato all'Operatore Economico Pistorello S.p.a. di Abano Terme, poi modificatasi in C.G.P. s.p.a. di Padova, l'appalto dei lavori in oggetto relativamente alle Opere di sistemazione idraulica per l'importo contrattuale di euro 195.157,66 oltre IVA;

RICORDATO che con nota del 24/05/2017 la Regione del Veneto ha comunicato l'intervenuta riduzione dell'importo di concessione ad € 985.000,00 così come disposto dalla delibera CIPE 21/2014;

RICORDATO che con propria deliberazione n.5/2018 del 11/1/2018, si è approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n.1, con una variazione in aumento di euro 48.356,23 pari al 19,98% dell'importo originario di contratto riguardante le "Opere elettromeccaniche" ed una diminuzione di euro 25.747,76 pari al 13,193% dell'importo originario di contratto riguardante le "Opere di sistemazione idraulica", pari a complessivi euro 22.608,47, oltre a prevedere ulteriori lavori accessori e di completamento per un importo di euro 107.050,00 da affidare ad uno o più operatori economici ed all'aumento delle somme a disposizione di complessivi euro 68.759,05;

RICORDATO che con propria deliberazione n.24/2019 del 14/02/2019, si è approvato il nuovo quadro economico di assestamento al fine apportare alcune piccole variazioni al quadro economico spostando le economie di alcune voci per renderle disponibili alla voce "Lavori accessori e di completamento", al fine di eseguire ulteriori interventi per la salvaguardia dell'impianto idrovoro Cà Giovannelli di Pozzonovo e la sostituzione di obsolete apparecchiature;

ATTESO che per questo intervento sono stati redatti ed allegati in copia alla presente deliberazione il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi alle "Opere di sistemazione idraulica" datato 11/06/2018, da cui risulta che i lavori sono stati completati

entro il termine utile contrattuale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi alle "Opere elettromeccaniche" datato 21/12/2018, da cui risulta che i lavori sono stati completati entro il termine utile contrattuale, oltre che la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento datata 31/07/2019, da cui risulta che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l'intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 985.000,00 da porre interamente a carico della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo;

CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici, nonché la L.R.n.27/2003, che all'art.54, comma 5, lett. A) punto 1) prevede che "il saldo del contributo definitivo (…) è disposto previa acquisizione di delibera esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta";

APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Gasparetto, su invito del Presidente, ha illustrato i lavori eseguiti, rispondendo ai quesiti posti da Girotto;

RITENUTO, pertanto, di approvare per l'intervento consorziale in oggetto la Contabilità Finale ed, in particolare, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi alle "Opere di sistemazione idraulica", il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi alle "Opere elettromeccaniche" e la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento, allegati in copia, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio è stata complessivamente pari a euro 985.000,00 da porre interamente a carico della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo;

RITENUTO, altresì, di affidare alla Struttura Consortile l'incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

1. di approvare per l'intervento consorziale denominato "Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella bassa padovana" la Contabilità Finale ed, in particolare, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi alle "Opere di sistemazione idraulica", il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi alle "Opere elettromeccaniche" e Relazione Finale del Responsabile del Procedimento, che vengono allegati in copia al presente atto per formarne parte integrante;

2. di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l'intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 985.000,00 da porre interamente a carico della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo;

3. di affidare alla Struttura Consortile l'incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute.

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate: n. 4 Allegati: n. 3

Zanato Michele *Vettorello Dr.Stefano*
--- ---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 16/8/2019;
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Este, 21/8/2019

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell' Ente e che:
E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);
E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell' art.4 della L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;
E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;
Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

Per copia conforme all'originale

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

ESTE

PAR FSC 2007/2013

Asse prioritario 2 – Difesa del Suolo

Linee di intervento 2.1 - Interventi di difesa del suolo

Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella bassa Padovana

(finanziamento € 1.000.000,00)

Decreto Direzione Difesa del Suolo n.260 del 01/12/2016

C.U.P.: B74H14000590002

RELAZIONE FINALE

Este, 31/07/2019

Delibera n.131/2019

INDICE

1. PROGETTO 3
2. CONCESSIONE 3
3. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 4
4. AFFIDAMENTO LAVORI IN APPALTO 4
5. SANZIONE 1,5% 5
6. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 5
7. TEMPO UTILE PER INIZIO E FINE LAVORI E RENDICONTO FINALE 6
8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 8
9. DIREZIONE LAVORI 8
10. COORDINATORE PER LA SICUREZZA 8
11. COLLAUDO 8
12. LAVORI IN APPALTO - CATEGORIA GENERALE OG8 (A.1+A2) 9
13. ONERI PER LA SICUREZZA (A.3) 9
14. LAVORI IN APPALTO - CATEGORIA GENERALE OG6 (B.1+B2) 10
15. ONERI PER LA SICUREZZA (B.3) 10
16. LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO - OPERE EDILI - CATEGORIA GENERALE OG1 (C.1) 10
17. LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO - OPERE ELETTRICHE - CATEGORIA GENERALE OG11 (C.2) 11
18. LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO - OPERE RELATIVE AD IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI - CATEGORIA GENERALE OS19 (C.3) 12
19. LAVORI IN ECONOMIA (IVA INCLUSA) (D.1) 13
20. SPOSTAMENTO SOTTOSERVI (D.2) 13
21. I.V.A. 22% SU A+B+C (D.3) 14
22. SPESE GENERALI (IVA INCLUSA) (D.4) 14
23. INDENNIZZI PER DANNI, ESPROPRI ED OCCUPAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' (D.5) 15
24. FORNITURA ATTUATORI PARATOIE E SMALTIMENTO TRASFORMATORI ESISTENTI (D.6) 16
25. ARROTONDAMENTO (D.7) 16
26. ASSICURAZIONI SOCIALI 16
27. AVVISI AI CREDITORI 17
28. CESSIONE DEI CREDITI 17
29. STATO FINALE GENERALE 18
30. ACCERTAMENTI CREDITI 19

Delibera n.131/2019

1. PROGETTO

Con nota n.1800170.07.02 del 16/01/2015 della Regione del Veneto – Sezione Difesa del Suolo – è stato comunicato al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo che con DGRV 2463 del 23/12/2014 sono state definite le risorse assegnate, all'interno del PAR FSC 2007/2013, all'Asse prioritario 2 – Difesa del Suolo – per le linee di intervento 2.1 "Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli insediamenti".

Nella stessa nota regionale si invita il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo a procedere con la progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento.

Il Progetto Definitivo, datato 02/04/2015 è stato redatto dagli Ingg. Andrea Artuso, Giuseppe Gasparetto Stori, Lorenzo Frison e dal p.i. Mariano Magagna, tutti dipendenti del Consorzio di Bonifica *"Adige Euganeo"* di Este (PD) per l'importo complessivo di € 1.000.000,00.

2. CONCESSIONE

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n.68/2015 del 28-05-2015 fu approvato il progetto definitivo "*Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella Bassa padovana - Opere di sistemazione idraulica*" per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 a cui ha fatto seguito l'approvazione della C.T.R.D. della Regione Veneto Sez. di Padova col voto n. 83 nell'Adunanza del 17/07/2015.

Il progetto esecutivo degli interventi, datato 03/08/2015 e redatto dagli Ingg. Andrea Artuso, Giuseppe Gasparetto Stori, Lorenzo Frison e dal p.i. Mariano Magagna è stato approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 124/2015 del 02/09/2015.

Con Decreto n. 260 del 01/12/2016 della Direzione Regionale Difesa del Suolo si è preso atto dell'approvazione del Progetto Definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, avvenuta con il Decreto n.76 del 11/10/2016 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione, oltre a confermare il contributo ed il relativo impegno di spesa per € 1.000.000,00.

Delibera n.131/2019

3. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha individuato il seguente codice per gli interventi in oggetto:

C.U.P.: **B74H14000590002**
C.I.G.: **6691746B7B** (Opere di sistemazione idraulica)
C.I.G.: **66916235FC** (Opere elettromeccaniche)

4. AFFIDAMENTO LAVORI IN APPALTO

Lavori in categoria "OG8"

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 133/2016 del 21/06/2016, in esito alla gara di appalto espletata con procedura negoziata indetta ai sensi dell'art.122 comma 7 e dell'art. 57 comma 6, del D.Lgs. 163/2006, giusto verbale di gara con repertorio consortile n.1466 del 16/06/2016, veniva aggiudicato l'appalto delle opere "*Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella Bassa padovana - Opere di sistemazione idraulica*" all'operatore economico Pistorello S.p.A., con sede in Via S. Giustina, 21 - 35031 Abano Terme (PD) per un importo di € 195.157,66 oltre all'IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.500,00. Con successiva comunicazione ricevuta al protocollo consortile n.4001 in data 29/03/2017, la società C.G.P. S.p.A. di Bovolenta (PD) comunicava che, con effetto dal 20/03/2017, la società Pistorello S.p.A. con sede in Abano Terme (PD), Codice Fiscale, Partita Iva e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 02631800287 e n. di iscrizione nel R.E.A. di Padova 256869 modificava la denominazione sociale in C.G.P. S.p.A. e di trasferire la sede sociale nel Comune di Bovolenta (PD) alla Via Fortunato Sorgato n.2.

Il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 31/05/2017, rep. 1779, e registrato all'Ufficio Agenzia delle Entrate di Este (PD) in data 14/06/2017 al n. 1436 S1T.

Lavori in categoria "OG6"

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 132/2016 del 21/06/2016, in esito alla gara di appalto espletata con procedura negoziata indetta ai sensi dell'art.122 comma 7 e dell'art. 57 comma 6, del D.Lgs. 163/2006, giusto verbale di gara con repertorio consortile n.1462 del 09/06/2016, veniva aggiudicato l'appalto delle "*Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella Bassa padovana - Opere elettromeccaniche*" all'operatore economico M.I.S.A. S.r.l., con sede in Via

Delibera n.131/2019

Decima Strada n. 11/13, Zona Industriale - 36071 Arzignano (VI) per un importo di € 242.079,39 oltre all'IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.000,00.

Il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 28/03/2017, rep. 1749, e registrato all'Ufficio Agenzia delle Entrate di Este (PD) in data 12/04/2017 al n. 892 S1T.

5. SANZIONE 1,5%

Con nota prot. 202471 del 24/05/2017 la Regione Veneto comunicava l'intervenuta sanzione del 1,5% dell'importo del finanziamento come disposto dalla delibera CIPE 21/2014, corrispondente ad € 15.000,00 riducendo così l'importo della concessione ad € 985.000,00.

6. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1

Con richiesta consortile prot. 6775 del 06/06/2017 e successiva integrazione prot. 8195 del 30/06/2017 il Consorzio ha fatto preghiera dell'utilizzo delle economie di gara, concesse poi dalla Regione del Veneto con nota n. 264617 del 04/07/2017, per l'importo di € 198.380,00.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 05/2018 del 11/01/2018, è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii., con una variazione in aumento di € 48.356,23 pari al 19,98% dell'importo originario di contratto riguardante le "Opere elettromeccaniche" (inferiore al limite del 20%) ed una diminuzione di € 25.747,76 pari al 13,193% dell'importo originario di contratto riguardante le "Opere di sistemazione idraulica" (inferiore al limite del 20%), oltre alla previsione di ulteriori lavori accessori e di completamento per un importo di € 107.050,00 da affidare ad uno o più operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 ed all'aumento delle somme a disposizione di complessivi € 68.759,05 derivanti dalla rimodulazione dell'IVA sui lavori in appalto e dei lavori accessori e di completamento, ai maggiori indennizzi per danni, espropri ed occupazioni temporanee e per la fornitura di attuatori paratoie e smaltimento trasformatori esistenti.

In seguito, la Direzione Difesa del Suolo, visto il parere della C.T.R.D di Padova n.9 in data 09/02/2018, ha inoltrato il proprio nulla-osta alle esecuzioni delle lavorazioni previste in Perizia con mail del 08/03/2018.

Delibera n.131/2019

Le variazioni di importo trovano completa copertura finanziaria nella somma stanziata con il succitato Decreto della Direzione Regionale Difesa del Suolo 01/12/2016 n. 260 e successiva nota regionale n.202471del 24/05/2017.

7. TEMPO UTILE PER INIZIO E FINE LAVORI E RENDICONTO FINALE

Il decreto n.260 emesso in data 01/12/2016 dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo, al punto 14, stabilisce che il Soggetto Attuatore (Consorzio di Bonifica Adige Euganeo), entro il 30/06/2018, dovrà emettere il provvedimento di accertamento ed approvazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere in parola.

A seguito dell'istanza di proroga di dieci mesi dei termini di rendicontazione, presentata dal Consorzio con nota del 19/01/2018, Prot. n. 702, con nota del 12/03/2018 Prot. n.92678 il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria AdG del PAR FSC Veneto 2007-2013 accorda la suddetta proroga fissando al 30/04/2019 il nuovo termine di rendicontazione dei lavori in oggetto.

Considerato l'allungamento dei tempi di esecuzione delle lavorazioni previste nella Perizia Suppletiva e di variante, viene presentata dal Consorzio un'ulteriore istanza di proroga di quattro mesi con nota del 31/01/2019, Prot. n. 1224, a cui fa seguito la risposta del 13/02/2019 Prot. n.61990 con cui il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria AdG del PAR FSC Veneto 2007-2013 accorda la suddetta proroga fissando al 30/08/2019 il nuovo termine di rendicontazione dei lavori in oggetto.

Lavori in appalto relativi alla categoria generale OG8 - Opere di sistemazione idraulica - appalto n.86 - operatore economico C.G.P. S.r.l di Bovolenta (PD):

I lavori sono stati consegnati con Verbale in data 06/06/2017; per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, dall'art. 7 del contratto, 240 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, ovvero, il termine utile per dare compiute tutte le opere in appalto doveva scadere il 31/01/2018.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31/01/2018 come da Certificato di ultimazione lavori in pari data redatto dal Direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile ed entro i termini contrattuali.

Delibera n.131/2019

Tabella riepilogativa dei tempi per l'esecuzione dei lavori in appalto Categ. Gen. OG8

Verbali	Data	Giorni	Scadenza
Consegna lavori	06/06/2017	**240**	31/01/2018
Certificato di ultimazione dei lavori	31/01/2018		

Lavori in appalto relativi alla categoria generale OG6 - Opere elettromeccaniche - appalto n.84 - operatore economico M.I.S.A. S.r.l. di Arzignano (VI):

I lavori sono stati consegnati con Verbale in data 08/05/2017; per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, dall'art. 7 del contratto, 210 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, ovvero, il termine utile per dare compiute tutte le opere in appalto doveva scadere il 03/12/2017.

Con Verbale di sospensione in data 27/11/2017 i lavori sono stati sospesi risultando necessario procedere alla redazione di una Perizia di Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n.163/2006.

I lavori furono ripresi in seguito, dopo l'approvazione della suddetta Perizia di Variante, come da Verbale di ripresa in data 13/03/2018 e risultando quindi sospesi per 106 giorni naturali e consecutivi.

Con l'approvazione della perizia Suppletiva e di Variante n. 1, approvata con parere n.9 del 09/02/2018 della C.T.R.D. LL.PP. di Padova, sono stati accordati all'Impresa Appaltatrice 60 giorni naturali e consecutivi sul termine ultimo contrattuale per dare finite tutte le opere d'appalto, con nuova scadenza protratta a tutto il 18/05/2018.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 18/05/2018 come da Certificato di ultimazione lavori in pari data redatto dal Direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile ed entro i termini contrattuali. Con il suddetto certificato di ultimazione dei lavori vengono altresì concessi ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione di lavori marginali di piccola entità per il completamento delle opere:

- taratura e corretta sistemazione dei collegamenti elettrici dei due motori collegati alle pompe degli alti;
- collegamento del nuovo impianto del vuoto al circuito delle n.4 elettropompe;
- installazione di n.4 attuatori nelle paratoie di scarico;
- dismissione e conferimento a discarica di tutto il materiale smontato e rimasto all'interno dell'impianto idrovoro Cà Giovannelli.

Delibera n.131/2019

Con Certificato di efficacia dell'ultimazione lavori del 13/07/2018, il Direttore dei Lavori certifica il completamento delle lavorazioni mancanti.

Tabella riepilogativa dei tempi per l'esecuzione dei lavori in appalto Categ. Gen. OG6

Verbali	Data	Giorni	Scadenza
Consegna lavori	08/05/2017	**210**	03/12/2017
Sospensione lavori	27/11/2017	**106**	18/03/2018
Ripresa lavori	13/03/2018		
Per magg. lavori Per. Suppl. e di Variante n.1		**60**	18/05/2018
Certificato di ultimazione dei lavori	18/05/2018		
Per esecuzione lavori marginali di piccola entità per il completamento opere		**60**	18/07/2018
Certificato di efficacia dell'ultimazione lavori	13/07/2018		

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La funzione del Responsabile del procedimento è stata svolta dal dirigente dell'area tecnica del Consorzio di bonifica Adige Euganeo Ing. Giuseppe Gasparetto Stori.

9. DIREZIONE LAVORI

I lavori sono stati diretti dal Dr. Ing. Lorenzo Frison, mentre le funzioni di ispettore dei lavori sono state espletate dall'ing. Aggio Matteo, entrambi impiegati tecnici del Consorzio di bonifica Adige e con l'alta sorveglianza del Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe Gasparetto Stori.

10. COORDINATORE PER LA SICUREZZA

La coordinazione della sicurezza in esecuzione è stata espletata dal geom. Moreno Rosin, con studio in Ospedaletto Euganeo, iscritto al n. 4091 del Collegio dei geometri di Padova il tutto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

11. COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 141, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006, non è stata nominata la Commissione di collaudo in quanto l'importo dei lavori è inferiore a 500.000 euro ed il Certificato di collaudo è sostituibile dal Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori.

Delibera n.131/2019

Pertanto, relativamente ai lavori in appalto della categoria generale OG8 - opere di sistemazione idraulica, il Direttore dei Lavori in data 11/06/2018 ha predisposto il Certificato di regolare esecuzione, in sostituzione del certificato di collaudo, autorizzando nel contempo lo svincolo del credito netto dell'Impresa pari ad euro 846,22 oltre l'IVA.
Analogamente, per i lavori in appalto della categoria generale OG6 - opere elettromeccaniche, il Direttore dei Lavori in data 21/12/2018 ha predisposto il Certificato di regolare esecuzione, in sostituzione del certificato di collaudo, autorizzando nel contempo lo svincolo del credito netto dell'Impresa pari ad euro 39.311,73 oltre l'IVA.

12. LAVORI IN APPALTO - Categoria Generale OG8 (A.1+A2)

I lavori in appalto relativi alla Categoria Generale OG8 sono stati realizzati dall'Impresa *C.G.P. S.r.l.* con sede a Bovolenta (PD) in Via Fortunato Sorgato, n. 2.

I lavori sono descritti in dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità. (Allegato 3)

Detti lavori sono così compendiati:

- Importo autorizzato con Delibera C.d.A del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro di assestamento economico n.1):

A.1 Lavori a misura	149.232,36	
A.2 lavori a corpo	14.512,54	
Sommano		163.744,90

- Importo dello stato finale generale: 163.744,90

Differenza € 0,00

13. ONERI PER LA SICUREZZA (A.3)

Gli importi finali degli "*oneri per la sicurezza*" per la Categoria Generale OG8 sono così determinati:

(Allegato 3)

- Importo autorizzato con Delibera C.d.A del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro di assestamento economico n.1): 5.500,00

Delibera n.131/2019

- Importo dello stato finale generale: 5.500,00

Differenza € 0,00

14. LAVORI IN APPALTO - Categoria Generale OG6 (B.1+B2)

I lavori in appalto relativi alla Categoria Generale OG6 sono stati realizzati dall'Impresa *M.I.S.A S.r.l.* con sede ad Arzignano (VI) in Via Decima Strada, n. 11/13, Zona Industriale.

I lavori sono descritti in dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità. (Allegato 4)

Detti lavori sono così compendiati:

- Importo autorizzato con Delibera C.d.A del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro di assestamento economico n.1):

B.1 Lavori a misura	194.565,95	
B.2 lavori a corpo	91.865,21	
Sommano		286.431,16

- Importo dello stato finale generale: 286.431,16

Differenza € 0,00

15. ONERI PER LA SICUREZZA (B.3)

Gli importi finali degli "*oneri per la sicurezza*" per la Categoria Generale OG6 sono così determinati:

(Allegato 4)

- Importo autorizzato con Delibera C.d.A del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro di assestamento economico n.1): 4.000,00
- Importo dello stato finale generale: 4.000,00

Differenza € 0,00

16. LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO - OPERE EDILI - Categoria generale OG1 (C.1)

I lavori accessori e di completamento riguardanti le "Opere edili" di cui alla categoria generale OG1, sono stati appaltati agli operatori economici

Delibera n.131/2019

"Edilcasa dei F.lli Pinato Snc", "R.P. Costruzioni Srl", "Sonepar Italia", "Conselvetro di Cuccato F. e Figli Snc" e "Termoidraulica Miotto Giannino" ed hanno riguardato essenzialmente lavorazioni eseguite presso l'impianto idrovoro Cà Giovannelli di Pozzonovo (PD) per la realizzazione di prolunghe di pozzetti, di parte della pavimentazione industriale della sala macchine e della cabina elettrica, la realizzazione di un nuovo locale ad uso bagno, la sistemazione delle finestre esistenti, la fornitura di caditoia e chiusini in ghisa e di materiale stabilizzato, la manodopera per la sistemazione dei ferri di armatura del carro ponte, ecc; tali spese sono descritte nel dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità. (Allegato 5)

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Delibera C.d.A del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro di assestamento economico n.1):	49.004,75
- Importo dello stato finale generale:	48.855,52
Differenza €	**+ 149,23**

17. LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO - OPERE ELETTRICHE - Categoria generale OG11 (C.2)

I lavori accessori e di completamento riguardanti le "Opere elettriche" di cui alla categoria generale OG11, sono stati appaltati all'operatore economico "Bozza & Cervellin Srl" ed hanno riguardato essenzialmente lavorazioni eseguite presso l'impianto idrovoro Cà Giovannelli di Pozzonovo (PD) finalizzate a ridurre il periodo di fermo impianto (massimo 4 settimane contro i 4 mesi di progetto) nonché a limitare il non funzionamento a sole n. 2 pompe centrifughe rispetto alle previsioni iniziali di completa interruzione del servizio (n.4 pompe).

In tal modo si è ridotto drasticamente il rischio idraulico connesso alle lavorazioni previste, evitando potenziali contemporaneità tra eventi di piena e fermo impianto dell'idrovora Cà Giovanelli.

Le lavorazioni sono consistite principalmente nell'installazione di una nuova sezione di arrivo del quadro elettrico di MT ai n.2 trasformatori esistenti, la posa e allacciamento di cavi provvisori in media tensione partenti dai trasformatori esistenti fino alle rispettive celle di protezione del nuovo quadro di media tensione, posati in quota e protetti da canaline metalliche fissate a soffitto e lungo le pareti della idrovora; detti cavi sono stati poi

Delibera n.131/2019

rimossi dopo le operazioni di realizzazione dei nuovi impianti nel locale cabina al piano terra e con l'installazione e l'allacciamento dei nuovi trasformatori e del nuovo quadro generale BT a 400V. I n.2 trasformatori esistenti da 315 KVA, sono stati sostituiti da n. 2 nuovi trasformatori in resina da 400 KVA. L'impianto è stato poi completato con il collegamento elettrico tra il nuovo quadro generale pompe a 400V ed il quadro del nuovo gruppo elettrogeno da 1250 KVA, necessario per il funzionamento in emergenza delle n.4 pompe centrifughe ed il collegamento dei n. 4 motori delle pompe centrifughe ai nuovi quadri avviatori.

Da ultimo, si sono eseguite una serie di opere di completamento dell'impianto elettrico quali il rifasamento per adeguamento cosfi degli avviatori pompe e motori elettrici, ed il rifacimento dei collegamenti elettrici degli attuatori delle saracinesche di sicurezza installate sul tubo di scarico delle n.4 pompe centrifughe; tali spese sono descritte nel dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità. (Allegato 5)

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Delibera C.d.A del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro di assestamento economico n.1):	39.578,25
- Importo dello stato finale generale:	39.578,25
Differenza €	**0,00**

18. LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO - OPERE RELATIVE AD IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI - Categoria generale OS19 (C.3)

I lavori accessori e di completamento riguardanti le "Opere relative ad impianti di trasmissione dati" di cui alla categoria generale OS19, sono stati appaltati in parte all'operatore economico "Moro Antonio Srl" ed in parte all'operatore economico "Eltel4 Srl" ed hanno riguardato essenzialmente lavorazioni al fine di integrare il moderno sistema di telecontrollo/telecomando dei principali manufatti idraulici distribuiti nel territorio di cui già dispone il Consorzio con ulteriori fondamentali manufatti idraulici del bacino "Gorzon Inferiore" per la regimazione delle portate d'acque e dei relativi livelli idrometrici sia durante gli eventi di piena che durante il periodo irriguo. Detti nodi idraulici risultano l'impianto idrovoro "Ca' Giovannelli", il manufatto sostegno "Paltanella" sul Canale "Navegale, il manufatto sostegno "Tombotto" sullo scolo "Valdorsa in Comune di Granze, oltre all'acquisto di alcune apparecchiature suppletive.

Delibera n.131/2019

Tali spese sono descritte nel dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità. (Allegato 5)

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Delibera C.d.A del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro di assestamento economico n.1):	36.518,84
- Importo dello stato finale generale:	36.830,22
Differenza €	**- 311,38**

19. LAVORI IN ECONOMIA (IVA Inclusa) (D.1)

Le somme a disposizione dell'Amministrazione per "*lavori in economia*" hanno riguardato essenzialmente la realizzazione di presidio spondale in sasso dello scolo di Lozzo lungo Via Calcatonega, in Comune di Este (PD) in numero tre tratti per uno sviluppo complessivo di 150 m.

Le spese per i lavori in economia sono descritte nel dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità. (Allegato 6)

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Delibera C.d.A del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro di assestamento economico n.1):	48.612,78
- Importo dello stato finale generale:	48.612,78
Differenza €	**0,00**

20. SPOSTAMENTO SOTTOSERVI (D.2) .

L'originaria voce del quadro economico "D.2 - Spostamento sottoservizi è stata azzerata con la Perizia Suppletiva e di Variante n.1 ed il quadro economico di assestamento n.1.

- Importo autorizzato con Delibera C.d.A del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro di assestamento economico n.1):	0,00
- Importo dello stato finale generale:	0,00
Differenza €	**0,00**

Delibera n.131/2019

21. I.V.A. 22% su A+B+C (D.3)

Il calcolo dell'IVA sui lavori in appalto Categoria generale OG8 (A) e relativi oneri per la sicurezza, sui lavori in appalto Categoria generale OG6 (B) e relativi oneri per la sicurezza e sui lavori accessori e di completamento (C), Categorie generali OG1 - opere edili, OG11 opere elettriche, OS19 - opere relative ad impianti di trasmissione dati e relativi oneri per la sicurezza, fornisce i seguenti valori (Allegato 7):

- Importo autorizzato con Delibera C.d.A del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro di assestamento economico n.1):	128.651,14
- Importo dello stato finale generale:	128.686,82
Differenza €	**- 35,68**

22. SPESE GENERALI (IVA inclusa) (D.4)

Le spese generali hanno riguardato essenzialmente l'utilizzo di un service per l'elaborazione degli schemi elettrici dell'impianto idrovoro interessato dai lavori in oggetto, il calcolo e dimensionamento strutturale di n.2 ponticelli affidato ad un tecnico esterno, la consulenza per la verifica preventiva di interesse archeologico, la relazione di screening ambientale, i rilievi topografici ed i frazionamenti degli scoli Vallesella e Solco, la gestione delle pratiche e l'accatastamento del nuovo bagno presso l'impianto idrovoro Cà Giovannelli, il pagamento della Tassa ANAC per le gare dei lavori in appalto categoria generale OG8 ed OG6, il service per l'espletamento del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, la realizzazione di una targa permanente su supporto trasparente e le spese sostenute dal Consorzio Adige Euganeo con personale interno per progettazione, direzione lavori, collaudo, contabilità, liquidazioni, monitoraggio lavori PAR FSC, ecc. e sono descritte nel dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità. (Allegato 8).

In particolare, si evidenzia che il costo del personale interno risulta superiore alla disponibilità prevista nel Quadro Economico nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione; pertanto, si richiede la liquidazione dell'importo residuo disponibile di euro 29.029,55 inferiore al costo effettivamente sostenuto dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, pari ad euro 55.107,95 (vedasi Riepilogo del Costo del Personale Interno - Mod. B di cui alla L.R. 07.11.2003, n. 27)

Delibera n.131/2019

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Delibera C.d.A del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro di assestamento economico n.1):	65.000,00
- Importo dello stato finale generale:	66.305,87
Differenza €	**- 1.305,87**

23. INDENNIZZI PER DANNI, ESPROPRI ED OCCUPAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' (D.5)

Le procedure espropriative, compreso gli indennizzi per le occupazioni temporanee e soprassuoli, sono state completate.

Nel conteggio degli indennizzi si è tenuto conto della restituzione di parte dell'indennità di esproprio ed occupazione temporanea per il complessivo importo di euro 439,97 (Reversali nn. 358-359-360 del 24/08/2018) a seguito della contabilizzazione definitiva risultante inferiore a quanto già liquidato in sede di acconto.

Le somme per acquisizione di immobili e relativi oneri accessori, indennità a enti e privati, sono così determinate:

- Importo autorizzato con Delibera C.d.A del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro di assestamento economico n.1):	143.300,00
- Importo dello stato finale generale:	141.796,30
Differenza €	**1.503,70**

Delibera n.131/2019

24. FORNITURA ATTUATORI PARATOIE E SMALTIMENTO TRASFORMATORI ESISTENTI (D.6)

Tali spese hanno riguardato la fornitura di n.2 attuatori elettrici trifasi tipo AUMA MATIC, installati sui riduttori già previsti in progetto per le n.2 paratoie allo scarico, montate sulle tubazioni di mandata delle pompe centrifughe alimentate dai motori Diesel, oltre allo smaltimento secondo la normativa vigente del liquido contenuto nei 2 trasformatori ad olio da 315 KVA e da 40 KVA dismessi.

Le suddette spese sono così determinate:

- Importo autorizzato con Delibera C.d.A del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro di assestamento economico n.1):	
- Importo dello stato finale generale:	14.658,18
Differenza €	14.658,18
	0,00

25. ARROTONDAMENTO (D.7) .

L'originaria voce del quadro economico "D.7 - Arrotondamento (Perizia Suppletiva e di Variante n.1)" è stata azzerata con il quadro economico di assestamento n.1.

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Delibera C.d.A del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro di assestamento economico n.1):	0,00
- Importo dello stato finale generale:	0,00
Differenza €	**0,00**

26. ASSICURAZIONI SOCIALI

Durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

Per quanto attiene alle opere elettromeccaniche (categoria generale OG6), appaltate alla ditta "M.I.S.A. S.r.l." di Arzignano (VI) - appalto n. 84 - CIG:66916235FC - a seguito della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di

Delibera n.131/2019

Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, la suddetta ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti per legge, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 04/02/2019.

Per quanto attiene alle opere di sistemazione idraulica (categoria generale OG8), appaltate alla ditta "C.G.P. S.r.l." di Bovolenta (PD) - appalto n. 86 - CIG:6691746B7B - a seguito della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, la suddetta ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti per legge, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 13/07/2018.

27. AVVISI AI CREDITORI

Per l'esecuzione delle opere elettromeccaniche (categoria generale OG6) non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si è potuto prescindere dalla pubblicazione dell'avviso ai creditori di cui all'art. 218 del Regolamento sui LL.PP. emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Agli atti risulta la dichiarazione sostitutiva del Responsabile del Procedimento in data 27/09/2018.

Per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica (categoria generale OG8) ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, con note prot. nn. 2310 e 2312 del 16 febbraio 2018, è stata chiesta la pubblicazione per 60 giorni consecutivi degli avvisi ai creditori presso l'albo pretorio dei comuni di Pozzonovo ed Agna in provincia di Padova.

Entro il termine prefisso non fu presentato alcun reclamo come attesta la dichiarazione agli atti del Responsabile del procedimento redatta in data 06/06/2018.

28. CESSIONE DEI CREDITI

L'Impresa appaltatrice delle opere di sistemazione idraulica (C.G.P. S.r.l.) ricadenti nella categoria generale OG8, non ha ceduto l'importo dei crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori eseguiti, come attesta la dichiarazione in atti del Segretario del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in data 13/07/2018.

Delibera n.131/2019

L'Impresa appaltatrice delle opere elettromeccaniche (M.I.S.A. S.r.l.) ricadenti nella categoria generale OG6, non ha ceduto l'importo dei crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori eseguiti, come attesta la dichiarazione in atti del Segretario del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in data 04/02/2019.

29. STATO FINALE GENERALE

L'importo dello stato finale generale ammonta a euro **985.000,00** (Allegato 1).

In allegato si riporta il quadro economico generale comparativo tra le somme autorizzate per le varie categorie di lavori e le risultanze dello stato finale generale. (Allegato 2)

Di seguito si riporta l'elenco degli atti con cui sono stati approvati i vari quadri economici precedenti:

- Delibera Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.68/2015 del 28/05/2015 (approvazione progetto definitivo);
- Voto della C.T.R.D. della Regione Veneto Sez. di Padova n. 83 nell'Adunanza del 17/07/2015 (approvazione progetto definitivo);
- Decreto n.76 del 11/10/2016 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova (approvazione progetto definitivo dal punto di vista tecnico-economica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità)
- Delibera Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.124/2015 del 02/09/2015 (approvazione progetto esecutivo);
- Decreto n.260 del 01/12/2016 della Direzione regionale Difesa del Suolo (approvazione del progetto definitivo e conferma del contributo e relativo impegno di spesa);
- Nota Regionale in data 04/07/2017 Prot. 264617 di concessione al riutilizzo delle economie di gara del progetto in argomento;
- Delibera Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.05/2018 del 11/01/2018 (approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 1) a cui ha fatto seguito la Direzione Difesa del Suolo con l'inoltro del proprio nulla-osta all'esecuzioni delle lavorazioni previste in Perizia con mail del 08/03/2018 (Prot. consorzio n.3258 del 08/03/2018);
- Delibera Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.24/2019 del 14/02/2019 (approvaz. Quadro economico di assestamento n.1)

Delibera n.131/2019

30. ACCERTAMENTI CREDITI

Ad oggi, il Consorzio ha richiesto lo svincolo di **euro 831.018,54** da parte della Regione del Veneto, che ha già provveduto al relativo pagamento, per cui rimane un ulteriore credito di **euro 153.981,46** (Centocinquatatremilanovecentottantuno/46), pari al 15,633% del finanziamento, da liquidare al Consorzio dopo l'approvazione della contabilità finale da parte degli organi preposti.

Tabella riepilogativa delle somme richieste/liquidate al Consorzio dalla Regione

Accertamenti crediti - Reversali						
Accertamento Crediti				Reversali		
N.	Data	Stato	Importo richiesto (euro)	N.	Data	Importo liquidato (euro)
1	23/02/2017	Liquidato (anticipaz. del 15%)	150.000,00	298 299	17/07/2017 17/07/2017	135.545,44 14.454,56
2	09/08/2017	Liquidato (1°Accertam. crediti)	107.946,74	611	07/12/2017	107.946,74
3	04/01/2018	Liquidato (2°Accertam. crediti)	93.443,82	61 75	14/03/2018 26/03/2018	74.822,76 18.621,06
4	05/03/2018	Liquidato (3°Accertam. crediti)	158.425,81	296	19/07/2018	158.425,81
5	20/07/2018	Liquidato (4°Accertam. crediti)	215.533,76	391 395	10/09/2018 10/09/2018	204.638,19 10.895,57
6	15/01/2019	Liquidato (5°Accertam. crediti)	105.668,41	757	17/04/2019	105.668,41
A	**TOTALE IMPORTO GIA' LIQUIDATO €**					**831.018,54**
B	**IMPORTO FINANZIAMENTO-SANZIONE 1,5% €**					**985.000,00**
C	**DIFFERENZA DA LIQUIDARE (B-A) €**					**153.981,46**

Este, 31 Luglio 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Gasparetto Stori

Delibera n.131/2019

Allegato 1) STATO FINALE GENERALE

			STATO FINALE	
	LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"			
A.1	Lavori a misura	Euro	149.232,36	
A.2	Lavori a corpo	Euro	14.512,54	
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	5.500,00	
A	**TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3)**	**Euro**		**169.244,90**
	LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG6"			
B.1	Lavori a misura	Euro	191.886,27	
B.2	Lavori a corpo	Euro	94.544,89	
B.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	4.000,00	
B	**TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG6" (B.1+B.2+B.3)**	**Euro**		**290.431,16**
	LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO			
C.1	Opere edili - OG 1		48.855,52	
C.2	Opere elettriche - OG 11		39.578,25	
C.3	Opere relative ad impianti di trasmissioni dati - OS 19		36.830,22	
C	**TOTALE LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO (C.1+C.2+C.3)**	**Euro**		**125.263,99**
	SOMME A DISPOSIZIONE			
D.1	Lavori in economia (IVA inclusa)	Euro	48.612,78	
D.2	Spostamento sottoservizi	Euro	-	
D.3	I.V.A. (22% di A+B+C)	Euro	128.686,82	
D.4	Spese generali (IVA inclusa)	Euro	66.305,87	
D.5	Indennizzi per danni, espropri ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	141.796,30	
D.6	Fornitura attuatori paratoie e smaltimento trasormatori esistenti	Euro	14.658,18	
D.7	Arrotondamento	Euro	-	
D	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (D.1+D.2+D.3+D.4+D.5+D.6+D.7)**	**Euro**		**400.059,95**
	COMPLESSIVAMENTE (A+B+C+D)	**Euro**		**985.000,00**

Delibera n.131/2019

Allegato 2) QUADRO DI RAFFRONTO

			ESECUTIVO	APPALTO	SANZIONE 1,5%	Perizia Variante n.1	Quadro assestam. N.1	STATO FINALE	Differenze +/-
	LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"								
A.1	Lavori a misura	Euro	273.538,23	168.812,86	168.812,86	145.909,90	149.232,36	149.232,36	-
A.2	Lavori a corpo	Euro	27.000,00	20.844,80	20.844,80	18.000,00	14.512,54	14.512,54	-
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-
A	**TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3)**	**Euro**	**306.038,23**	**195.157,66**	**195.157,66**	**169.409,90**	**169.244,90**	**169.244,90**	**-**
	LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG6"								
B.1	Lavori a misura	Euro	208.764,53	173.611,89	173.611,89	194.565,95	194.565,95	191.886,27	2.679,68
B.2	Lavori a corpo	Euro	93.366,68	64.467,50	64.467,50	91.869,67	91.865,21	94.544,89	- 2.679,68
B.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
B	**TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG6" (B.1+B.2+B.3)**	**Euro**	**306.131,21**	**242.079,39**	**242.079,39**	**290.435,62**	**290.431,16**	**290.431,16**	**0,00**
	LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO								
C.1	Opere edili - OG 1					39.975,00	49.004,75	48.855,52	149,23
C.2	Opere elettriche - OG 11					39.975,00	39.578,25	39.578,25	-
C.3	Opere relative ad impianti di trasmissioni dati - OS 19					27.100,00	36.518,84	36.830,22	- 311,38
C	**TOTALE LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO (C.1+C.2+C.3)**	**Euro**				**107.050,00**	**125.101,84**	**125.263,99**	**- 162,15**
	SOMME A DISPOSIZIONE								
D.1	Lavori in economia (IVA inclusa)	Euro	49.572,80	49.572,80	49.572,80	48.427,78	48.612,78	48.612,78	-
D.2	Spostamento sottoservizi	Euro	850,00	850,00	850,00	-	-	-	-
D.3	I.V.A. (22% di A+B+C)	Euro	134.677,28	96.192,15	96.192,15	124.717,01	128.651,14	128.686,82	- 35,68
D.4	Spese generali (IVA inclusa)	Euro	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.305,87	- 1.305,87
D.5	Indennizzi per danni, espropri ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	137.687,15	137.687,15	137.687,15	162.810,58	143.300,00	141.796,30	1.503,70
D.6	Fornitura attuatori paratoie e smaltimento trasormatori esistenti	Euro				17.000,00	14.658,18	14.658,18	-
D.7	Arrotondamento	Euro	43,33	43,33	43,33	149,11	-	-	-
D	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (D.1+D.2+D.3+D.4+D.5+D.6+D.7)**	**Euro**	**387.830,56**	**349.345,43**	**349.345,43**	**418.104,48**	**400.222,10**	**400.059,95**	**162,15**
	COMPLESSIVAMENTE (A+B+C+D)	**Euro**	**1.000.000,00**	**786.582,48**	**786.582,48**	**985.000,00**	**985.000,00**	**985.000,00**	**-**
	Economie derivanti dai ribassi d'asta	**Euro**	**-**	**213.417,52**	**198.417,52**	**-**	**-**	**-**	**-**
	COMPLESSIVAMENTE	**Euro**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**985.000,00**	**985.000,00**	**985.000,00**	**985.000,00**	**-**

Delibera n.131/2019

Allegato 3) Rendicontazione delle spese dei lavori in appalto e oneri per la sicurezza - CATEGORIA GENERALE "OG 8" - (A.1+A.2+A.3)

SPESE:				A - Lavori in appalto cat. OG8		D - Somme a disp. Amm.ne	
				A.1+A.2	A.3	D.3	Importo mandato di pagamento
MANDATO	DATA	Accert. crediti	DESCRIZIONE	Lavori in appalto sogg. a ribasso	Oneri sicurezza non sogg. a ribasso	IVA 22% (su A+B+C)	
3557	13/12/2017	2	**C.G.P. S.p.A.** - Pagamento Stato Avanzamento Lavori n.1	87.548,78	2.560,98	19.824,15	**109.933,91**
975	10/04/2018	3	**C.G.P. S.p.A.** - Pagamento Stato Avanzamento Lavori n.2 - Contratto d'appalto rep.n. 1779 del 31/02/2017	75.377,40	2.911,52	17.223,56	**95.512,48**
2215	19/07/2018	5	**C.G.P. S.p.A.** - Pagamento rata a saldo a seguito di Certificato di regolare Esecuzione	818,72	27,50	186,17	**1.032,39**
			Sommano Euro	*163.744,90*	*5.500,00*		
				169.244,90			
			Totale A - Lavori in appalto (Categ. OG8) Euro	**169.244,90**		***37.233,88***	**206.478,78**

Delibera n.131/2019

Allegato 4) Rendicontazione delle spese dei lavori in appalto e oneri per la sicurezza - CATEGORIA GENERALE "OG 6" - (B.1+B.2+B.3)

SPESE:				B - Lavori in appalto cat. OG6		D - Somme a disp. Amm.ne	Importo mandato di pagamento
				B.1+B.2	B.3	D.3	
MANDATO	DATA	Accert. crediti	DESCRIZIONE	Lavori in appalto sogg. a ribasso	Oneri sicurezza non sogg. a ribasso	IVA 22% (su A+B+C)	
2332	21/09/2017	1	**MISA s.r.l.** - Pagamento anticipazione del 20% - art. 45 Cap. Spec. App.	47.602,39	813,49	10.651,49	**59.067,37**
1825	19/06/2018	4	**MISA S.r.l.** - Pagamento Stato Avanzamento Lavori n.1 (quota parte) - Contratto d'appalto rep.n. 1749 del 28/03/2017	8.922,07	117,96	1.988,81	**11.028,84**
1826	19/06/2018	4	**MISA S.r.l.** - Pagamento Stato Avanzamento Lavori n.1 (quota parte) - Contratto d'appalto rep.n. 1749 del 28/03/2017	60.164,52	795,45	13.411,19	**74.371,16**
1827	19/06/2018	4	**MISA S.r.l.** - Pagamento Stato Avanzamento Lavori n.1 (quota parte) - Contratto d'appalto rep.n. 1749 del 28/03/2017	130.971,93	1.731,62	29.194,78	**161.898,33**
229	06/02/2019		**MISA S.r.l.** - Pagamento rata a saldo - Contratto d'appalto rep.n. 1749 del 28/03/2017	38.770,25	541,48	8.648,58	**47.960,31**
			Sommano Euro	*286.431,16*	*4.000,00*		
			Totale B - Lavori in appalto (Categ. OG6) Euro	***290.431,16***		***63.894,85***	**354.326,01**

Delibera n. 131/2019

Allegato 5) Rendicontazione delle spese dei lavori accessori e di completamento - CATEGORIE GENERALI "OG 1 - OG 11 - OS 19" - (C.1+C.2+C.3)

SPESE:				C - Lavori accessori e di completamento			D - Somme a disp. Amm.ne	Importo mandato di pagamento
				C.1	C.2	C.3	D.3	
MANDATO	DATA	Accert. crediti	DESCRIZIONE	Opere edili OG1	Opere Elettriche OG11	Opere relative ad impianti trasmissioni dati OS19	IVA 22% (su A+B+C)	
976	10/04/2018	4	**Edilcasa dei F.lli Pinato S.n.c.** - Esecuzione di lavori all'idrovora Ca' Giovanelli	1.300,00			286,00	**1.586,00**
1440	23/05/2018	4	**Edilcasa dei F.lli Pinato S.n.c.** - Esecuzione di lavori all'idrovora Ca' Giovanelli - Pavimentazione industriale - prolunghe pozzetti - tubi ecc.	3.840,00			844,80	**4.684,80**
2200	19/07/2018	5	**Edilcasa dei F.lli Pinato S.n.c.** - Esecuzione di lavori all'idrovora Ca' Giovanelli	1.800,00			396,00	**2.196,00**
2819	28/08/2018	5	**Bozza & Cervellin S.r.l.** - Pagamento S.A.L. n. 1 - lavori "OG 11"		30.000,00		6.600,00	**36.600,00**
4087	03/12/2018	5	**Bozza & Cervellin S.r.l.** - Pagamento saldo lavori "OG 11"		9.578,25		2.107,22	**11.685,47**
1213	02/05/2019		**RP Costruzioni** - realizzazione nuovo locale ad uso bagno - idr. Cà Giovanelli	28.870,45			6.351,50	**35.221,95**
1214	02/05/2019		**R.P. Costruzioni Srl** - Idr. Cà Giovanelli: sistemaz. Finestre esistenti, foro per aereazione Ø 100 cm, cadiotoia e chiusini in ghisa, stabilizzato, tubo Ø 50 cm, manodopera per sistemaz. ferri armatura trave carro ponte ecc.	3.999,71			879,94	**4.879,65**
1930	11/06/2019		**Moro Antonio srl** - Implementazione sistema di comando e telecontrollo presso idr. Cà Giovanelli e automazione paratoia tombotto			26.829,00	5.902,38	**32.731,38**
1931	11/06/2019		**Moro Antonio srl** - Integrazione implementazione sistema di comando e telecontrollo presso idr. Cà Giovanelli e automazione paratoia tombotto per modifica attuatore			1.530,00	336,60	**1.866,60**

Delibera n.131/2019

2365	12/07/2019		**SONEPAR Italia** - Fornitura di n.2 porte in vetroresina tipo PV/226	744,76			163,85	**908,61**
2414	17/07/2019		**Termoidraulica Miotto Giannino** - Allacciamento idrico del nuovo locale uso bagno all'idr. Cà Giovannelli	723,00			159,06	**882,06**
2550	25/07/2019		**ELTEL4 Srl** - Installaz. Periferica telecontrollo/telecom. Sost. Paltanella, su canale Navegale e apparecchiature di scorta - Integrazione			6.967,21	1.532,79	**8.500,00**
2551	25/07/2019		**ELTEL4 Srl** - Installaz. Periferica telecontrollo/telecom. Sost. Paltanella, su canale Navegale e apparecchiature di scorta			1.504,01	330,88	**1.834,89**
2561	29/07/2019		**Conselvetro di Cuccato F. e Figli Snc** - Lavori di sistemazione delle finestre dell'idrov. Cà Giovanelli in comune di Pozzonovo	7.577,60			1.667,07	**9.244,67**
			Sommano Euro	*48.855,52*	*39.578,25*	*36.830,22*		
			Totale A - Lavori in appalto e Totale B - Somme a disposizione dell'amministrazione Euro		***125.263,99***		***27.558,09***	**152.822,08**

Delibera n.131/2019

Delibera n.131/2019

Allegato 6) Rendicontazione delle spese dei lavori in economia - IVA inclusa (D.1)

SPESE:				D - Somme a disposizione dell'Amministrazione		Importo mandati di pagamento
MANDATO	DATA	Accert. crediti	DESCRIZIONE	D.1 Lavori in economia (I.V.A. inclusa)	D.3 IVA 22% (su A+B+C)	
1943	10/08/2017	1	**Impresa Quattro Emme** - Presidio spondale scolo di Lozzo - Via Calcatonega in comune di Este - Integrazione lavori	10.332,91		**10.332,91**
1942	10/08/2017	1	**Impresa Quattro Emme** - Presidio spondale scolo di Lozzo - Via Calcatonega in comune di Este	38.094,87		**38.094,87**
3206	26/09/2018		**C.G.P. S.p.A.** - Fornitura di materiale inerte per ripristino stradina accesso	185,00		**185,00**
			Sommano Euro	*48.612,78*	*0,00*	
			Totale D.1 Lavori in economia Euro	**48.612,78**		**48.612,78**

Allegato 7) Rendicontazione dell' I.V.A. (D.3) - 22% su (A+B+C)

SPESE:				A - Lavori in appalto cat. OG8		B - Lavori in appalto cat. OG6		C - Lavori accessori e di completamento					
				A.1+A.2	A.3	B.1+B.2	B.3	C.1	C.2	C.3	D.3		
MANDATO	DATA	Accert. crediti	DESCRIZIONE	Lavori in appalto sogg. a ribasso	Oneri sicurezza non sogg. a ribasso	Lavori in appalto sogg. a ribasso	Oneri sicurezza non sogg. a ribasso	Opere edili OG1	Opere Elettriche OG11	Opere relative ad impianti trasmissioni dati OS19	Parziale IVA 22% su (A+B+C)	Totale IVA	Importo mandati di pagamento
3557	13/12/2017	2	**C.G.P. S.p.A.** - Pagamento Stato Avanzamento Lavori n.1	87.548,78	2.560,98						19.824,15		**109.933,91**
975	10/04/2018	3	**C.G.P. S.p.A.** - Pagamento Stato Avanzamento Lavori n.2 - Contratto d'appalto rep.n. 1779 del 31/02/2017	75.377,40	2.911,52						17.223,56		**95.512,48**
2215	19/07/2018	5	**C.G.P. S.p.A.** - Pagamento rata a saldo a seguito di Certificato di regolare Esecuzione	818,72	27,50						186,17		**1.032,39**
			TOTALE A.1+A.2+A.3 + I.V.A.	**169.244,90**								**37.233,88**	**206.478,78**
2332	21/09/2017	1	**MISA s.r.l.** - Pagamento anticipazione del 20% - art. 45 Cap. Spec. App.			47.602,39	813,49				10.651,49		**59.067,37**
1825	19/06/2018	4	**MISA S.r.l.** - Pagamento Stato Avanzamento Lavori n.1 (quota parte) - Contratto d'appalto rep.n. 1749 del 28/03/2017			8.922,07	117,96				1.988,81		**11.028,84**
1826	19/06/2018	4	**MISA S.r.l.** - Pagamento Stato Avanzamento Lavori n.1 (quota parte) - Contratto d'appalto rep.n. 1749 del 28/03/2017			60.164,52	795,45				13.411,19		**74.371,16**
1827	19/06/2018	4	**MISA S.r.l.** - Pagamento Stato Avanzamento Lavori n.1 (quota parte) - Contratto d'appalto rep.n. 1749 del 28/03/2017			130.971,93	1.731,62				29.194,78		**161.898,33**
229	06/02/2019		**MISA S.r.l.** - Pagamento rata a saldo - Contratto d'appalto rep.n. 1749 del 28/03/2017			38.770,25	541,48				8.648,58		**47.960,31**
			TOTALE B.1+B.2+B.3 + I.V.A.				**290.431,16**					**63.894,85**	**354.326,01**
976	10/04/2018	4	**Edilcasa dei F.lli Pinato S.n.c.** - Esecuzione di lavori all'idrovora Ca' Giovanelli					1.300,00			286,00		**1.586,00**
1440	23/05/2018	4	**Edilcasa dei F.lli Pinato S.n.c.** - Esecuzione di lavori all'idrovora Ca' Giovanelli - Pavimentazione industriale - prolunghe pozzetti - tubi ecc.					3.840,00			844,80		**4.684,80**
2200	19/07/2018	5	**Edilcasa dei F.lli Pinato S.n.c.** - Esecuzione di lavori all'idrovora Ca' Giovanelli					1.800,00			396,00		**2.196,00**
1213	02/05/2019		**RP Costruzioni** - realizzazione nuovo locale ad uso bagno - idr. Cà Giovanelli					28.870,45			6.351,50		**35.221,95**
1214	02/05/2019		**R.P. Costruzioni Srl** - Idr. Cà Giovanelli: sistemaz. Finestre esistenti, foro per aereazione Ø 100 cm, cadiotoia e chiusini in ghisa, stabilizzato, tubo Ø 50 cm, manodopera per sistemaz. ferri armatura trave carro ponte ecc.					3.999,71			879,94		**4.879,65**

Delibera n.131/2019

2365	12/07/2019		**SONEPAR Italia** - Fornitura di n.2 porte in vetroresina tipo PV/226					744,76			163,85		**908,61**
2414	17/07/2019		**Termoidraulica Miotto Giannino** - Allacciamento idrico del nuovo locale uso bagno all'idr. Cà Giovannelli					723,00			159,06		**882,06**
2561	29/07/2019		**Conselvetro di Cuccato F. e Figli Snc** - Lavori di sistemazione delle finestre dell'idrov. Cà Giovanelli					7.577,60			1.667,07		**9.244,67**
			TOTALE C.1 + I.V.A.					**48.855,52**				**10.748,22**	**59.603,74**
2819	28/08/2018	5	**Bozza & Cervellin S.r.l.** - Pagamento S.A.L. n. 1 - lavori "OG 11"						30.000,00		6.600,00		**36.600,00**
4087	03/12/2018	5	**Bozza & Cervellin S.r.l.** - Pagamento saldo lavori "OG 11"						9.578,25		2.107,22		**11.685,47**
			TOTALE C.2 + I.V.A.						**39.578,25**			**8.707,22**	**48.285,47**
1930	11/06/2019		**Moro Antonio srl** - Implementazione sistema di comando e telecontrollo presso idr. Cà Giovanelli e automazione paratoia tombotto							26.829,00	5.902,38		**32.731,38**
1931	11/06/2019		**Moro Antonio srl** - Integrazione implementazione sistema di comando e telecontrollo presso idr. Cà Giovanelli e automazione paratoia tombotto per modifica attuatore							1.530,00	336,60		**1.866,60**
2550	25/07/2019		**ELTEL4 Srl** - Installaz. Periferica telecontrollo/telecom. Sost. Paltanella, su canale Navegale e apparecchiature di scorta							6.967,21	1.532,79		**8.500,00**
2551	25/07/2019		**ELTEL4 Srl** - Installaz. Periferica telecontrollo/telecom. Sost. Paltanella, su canale Navegale e apparecchiature di scorta - Integrazione							1.504,01	330,88		**1.834,89**
			TOTALE C.3 + I.V.A.							**36.830,22**		**8.102,65**	**44.932,87**
			Somme a disposizione dell'amministrazione - TOTALE D.3 - I.V.A 22% su (A+B+C) Euro									**128.686,82**	

Delibera n.131/2019

Allegato 8) Rendicontazione delle spese generali - D.4

SPESE:				Somme a disposizione		
				D.3	D.4	
MANDATO	DATA	Accert. crediti	DESCRIZIONE	IVA 22% (su A+B+C)	Spese generali (I.V.A. incl.)	Importo mandato di pagamento
260	07/04/2016	1	**Bazzan Mario** - Progettazione impianto elettrico idr. Cà Giovannelli		5.892,60	5.892,60
261	07/04/2016	1	**Toninato Enrico** - Progettazione ponticelli su scoli Vallesella e Solco		3.425,76	3.425,76
405	29/04/2016	1	**Innovazione Chimica s.r.l.** - Relaz. Terre e rocce da scavo ed analisi sedimenti		4.514,00	4.514,00
1655	08/11/2016	1	**ANAC** - Tassa su gara d'appalto "Opere di sistemazione idraulica" - Gara n.6421142 - App. n.86		225,00	225,00
1655	08/11/2016	1	**ANAC** - Tassa su gara d'appalto "Opere elettromeccaniche" - Gara n.6421017 - App. n.84		225,00	225,00
565	19/04/2017	1	**Callegaro Gianni** - Relazione di Screening Ambientale		622,20	622,20
606	03/05/2017	1	**Economo consorziale** - Affrancatura n.44 notifiche nelle forme atti proc.		349,80	349,80
607	03/05/2017	1	**Economo consorziale** - Affrancatura n.18 notifiche nelle forme atti proc.		143,10	143,10
608	03/05/2017	1	**Economo consorziale** - Affrancatura n.3 notifiche nelle forme atti proc.		23,85	23,85
898	07/06/2017	1	**SNB Service s.r.l.** - Consulenza per verifica preventiva di interesse archeologico		3.050,00	3.050,00
1363	07/07/2017	1	**Economo consorziale** - Spese per ricevute notifiche atti giudiziari		16,90	16,90
1364	07/07/2017	1	**Economo consorziale** - Spese per ricevute notifiche atti giudiziari		5,95	5,95
1365	07/07/2017	1	**Economo consorziale** - Spese per ricevute notifiche atti giudiziari		17,85	17,85
1366	07/07/2017	1	**Economo consorziale** - Spese per ricevute notifiche atti giudiziari		23,80	23,80
1367	07/07/2017	1	**Economo consorziale** - Spese per ricevute notifiche atti giudiziari		27,85	27,85
1368	07/07/2017	1	**Economo consorziale** - Affrancatura n.3 notifiche nelle forme atti proc.		7,95	7,95
1896	09/08/2017	1	**Rossato Legnami S.r.l.** - Acquisto picchetti per tracciamento occupazioni ed espropri		603,90	603,90
1945	10/08/2017	1	**Zanellato Roberta** - Incarico di testimone per immissione nel possesso nelle giornate del 24-25-26 maggio 2017		150,00	150,00
2220	08/09/2017	1	**Regione Veneto - IRAP** - Versamento IRAP su incarico di testimone conferito ai Sigg. Zanellato Roberta e Aggio Raimondo		25,50	25,50
1944	10/08/2017	1	**Aggio Raimondo** - Incarico di testimone per immissione nel possesso nelle giornate del 24-25-26 maggio 2017		150,00	150,00
2682	10/10/2017	3	**Economo consorziale** - Spese per ricevute notifiche atti giudiziari		5,95	5,95

Delibera n.131/2019

265	15/02/2018	3	**Regione Veneto - BUR** - Pubblicazione estratto ordinanze di pag. n.889 e n.890 del 08/11/2017 per acconto dell'80% dell'indennità presunta di espropriazione e/o asservimento		170,80	170,80
2818	28/08/2018	5	**Gusella Luigi** - Rilievi topograficie e frazionamenti canali Vallesella in Comune di Agna e Solco in Comune di Pozzonovo		7.502,94	7.502,94
3376	05/10/2018	5	**Regione Veneto - BUR** - Inserzione BUR online estratto ordinanze di deposito, dal n.922 al n.926 ed estratto ord. Deposito n.927		73,20	73,20
808	01/04/2019		**Tecnoprint di Mora geom. Alessandro** - realizzazione targa permanentwe in plexiglass di cm 22x 42		140,00	140,00
901	04/04/2019		**Arct. Palmarin Romolo** - gestione pratiche relative alla realizz. Bagno - Acconto		2.163,20	2.163,20
1899	31/05/2019		**Arct. Palmarin Romolo** - gestione pratiche relative alla realizz. Bagno - Saldo		1.996,80	1.996,80
1919	04/06/2019		**Regione Veneto - BUR -** Pubblicazione su BUR on line estratto decreti di esproprio		244,00	244,00
1920	04/06/2019		**Regione Veneto - BUR -** Pubblicazione su BUR on line estratto ordinanza di deposito n.954		24,40	24,40
2135	20/06/2019		**Economo consorziale** - Bolletta n.3 del 09/01/2019 - Spedizione n.6 atti giudiziari		47,70	47,70
2136	20/06/2019		**Economo consorziale** - Bolletta n.4 del 11/01/2019 - Spedizione n.3 atti giudiziari		23,85	23,85
2137	20/06/2019		**Economo consorziale** - Bolletta n.6 del 15/01/2019 - Ritiro notifica atto giudiziario		5,40	5,40
2138	20/06/2019		**Economo consorziale** - Bolletta n.9 del 18/01/2019 - Ritiro notifica atto giudiziario		5,40	5,40
2139	20/06/2019		**Economo consorziale** - Bolletta n.12 del 28/01/2019 - Ritiro notifica atto giudiziario		6,50	6,40
2459	23/07/2019		**Economo consorziale** - Ritiro notifica atto giudiziario		6,50	6,50
2461	23/07/2019		**Economo consorziale** - Spedizione atto giudiziario		7,95	7,95
2507	24/07/2019		**Geom. Rosin Moreno** - Servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - lavori in appalto		2.823,32	2.823,32
2508	24/07/2019		**Geom. Rosin Moreno** - Estensione servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		512,40	512,40
2549	25/07/2019		**Abano Service di Benetton Matteo** - Incombenze per registrazione, trascrizione e voltura di n.27 decreti di esproprio e registr. e trascr. N. 4 decreti di asservimento		2.015,00	2.015,00
-	31/07/2019		**Consorzio Bonifica Adige Euganeo** - Rimborso parziale delle spese sostenute dal Consorzio Adige Euganeo con personale interno per progettazione, direzione lavori, collaudo, contabilità, liquidazioni, monitoraggio lavori PAR FSC		29.029,55	
			Totale D.4 - Spese generali (IVA inclusa) Euro		**66.305,87**	

Delibera n.131/2019

Allegato 9) Rendicontazione degli indennizzi per danni, espropri ed occupazioni per pubblica utilità - D.5

SPESE:				Somme a disp.	
MANDATO	DATA	Accert. crediti	DESCRIZIONE	D.5 Indennizzi per danni, espropri ed occupazioni per pubbl. utilità	Importo mandato di pagamento
165	23/01/2018	3	**Ditte diverse** - Acconto 80% indennità presunta di esproprio e/o di conduzione - ditte con terreni in Comune di Agna	49.318,08	**49.318,08**
166	23/01/2018	3	**Ditte diverse** - Acconto 80% indennità presunta di esproprio e/o di asservimento e/o di affitto - terreni in Comune di Pozzonovo	41.376,00	**41.376,00**
1413	17/05/2018	5	**Baldon Roberto** - Acconto 80% indennità presunta di esproprio e/o di conduzione - ditta con terreni in Comune di Agna	2.284,08	**2.284,08**
1414	17/05/2018	5	**Baldon Roberto** - Acconto 80% indennità presunta di esproprio e/o di conduzione - ditta con terreni in Comune di Agna	44,64	**44,64**
2115	13/07/2018	5	**Balsemin Giampaolo** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	5.285,64	**5.285,64**
2116	13/07/2018	5	**Saggiorato Maria** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	5.285,64	**5.285,64**
2117	13/07/2018	5	**Balsemin Giampaolo** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	363,55	**363,55**
2118	13/07/2018	5	**Saggiorato Maria** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	363,55	**363,55**
2119	13/07/2018	5	**Chilin Maria** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	7.037,09	**7.037,09**
2120	13/07/2018	5	**Chilin Maria** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	3.622,19	**3.622,19**
2121	13/07/2018	5	**Salmistraro Arturo** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	3.035,69	**3.035,69**
2122	13/07/2018	5	**Chilin Maria** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	391,00	**391,00**
2123	13/07/2018	5	**Buratto Ottavia** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	37,50	**37,50**
2124	13/07/2018	5	**Bussolin Roberto** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	4.662,72	**4.662,72**
2125	13/07/2018	5	**Costa Graziana** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	202,92	**202,92**
2126	13/07/2018	5	**Masiero Silvano** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	230,67	**230,67**
2127	13/07/2018	5	**Masiero Silvano** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	94,25	**94,25**
2128	13/07/2018	5	**Costa Graziana** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	511,83	**511,83**

Delibera n.131/2019

2129	13/07/2018	5	**Masiero Silvano** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	812,58	**812,58**
2130	13/07/2018	5	**Masiero Silvano** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	294,40	**294,40**
2131	13/07/2018	5	**Martini Monica** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	1.051,75	**1.051,75**
2132	13/07/2018	5	**Sociaetà Agricola Cà Giovanelli S.S.** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	93,60	**93,60**
2133	13/07/2018	5	**Milan Daniele** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	276,71	**276,71**
2134	13/07/2018	5	**Milan Franco** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	197,88	**197,88**
2135	13/07/2018	5	**Zilio Agnese** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	88,75	**88,75**
2136	13/07/2018	5	**Milan lauretta** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	962,83	**962,83**
2137	13/07/2018	5	**Sguotti Andrea** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	321,29	**321,29**
2138	13/07/2018	5	**Sguotti benvenuto** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	321,29	**321,29**
2139	13/07/2018	5	**Sociaetà Agricola Santa Maria S.S.** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	6.911,18	**6.911,18**
2140	13/07/2018	5	**Tietto Barbara** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	413,33	**413,33**
2141	13/07/2018	5	**Tietto Edoardo** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	224,20	**224,20**
2142	13/07/2018	5	**Zanardo Ferdiando** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	89,05	**89,05**
2143	13/07/2018	5	**Zanardo Marzia** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	59,37	**59,37**
2144	13/07/2018	5	**Zanin Devis** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	59,37	**59,37**
2145	13/07/2018	5	**Zanin Farida** - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto	59,37	**59,37**
2679	21/08/2018	5	**Ministrero dell'Economia e delle Finanze - Gestione Servizio Depositi Definitivi Conto Terzi** - Dep. Amm. Garanzia indennità provvisoria di esproprio ed occupazione temporanea - terreni in Pozzonovo Fg.2 mapp. 2308 - da espror. 56 mq	371,00	**371,00**
2680	21/08/2018	5	**Ministrero dell'Economia e delle Finanze - Gestione Servizio Depositi Definitivi Conto Terzi** - Dep. Amm. Garanzia indennità provvisoria di esproprio ed occupazione temporanea - terreni in Pozzonovo Fg.2 mapp. 2314 - da espror. 4 mq	29,00	**29,00**
2681	21/08/2018	5	**Ministrero dell'Economia e delle Finanze - Gestione Servizio Depositi Definitivi Conto Terzi** - Dep. Amm. Garanzia indennità provvisoria asservimento ed occupazione temporanea - terreni in Agna Fg.15 mapp. 551 - 379	1.889,42	**1.889,42**
2682	21/08/2018	5	**Ministrero dell'Economia e delle Finanze - Gestione Servizio Depositi Definitivi Conto Terzi** - Dep. Amm. Garanzia indennità provvisoria di esproprio ed occupazione temporanea - terreni in Pozzonovo Fg.2 mapp. 2295 - da espror. 3 mq e mapp. 2294 da espr. 50 mq	1.827,51	**1.827,51**
2683	21/08/2018	5	**Ministrero dell'Economia e delle Finanze - Gestione Servizio Depositi Definitivi Conto Terzi** - Dep. Amm. Garanzia indennità provvisoria di esproprio ed occupazione temporanea - terreni in Pozzonovo Fg.2 mapp. 2305 - da espror. 10 mq e mapp. 2306 da espr. 16 mq	608,13	**608,13**

Delibera n.131/2019

2684	21/08/2018	5	**Ministrero dell'Economia e delle Finanze - Gestione Servizio Depositi Definitivi Conto Terzi** - Dep. Amm. Garanzia indennità provvisoria di esproprio ed occupazione temporanea - terreni in Pozzonovo Fg.2 mapp. 2312 - da espror. 22	152,63	**152,63**
Revers. 358	24/08/2018		**Baldon Roberto** - Restituzione di parte dell'indennità presunta di esproprio e/o di conduzione corrisposta con Mand. N.1413 del 17/05/2018	- 369,42	**- 369,42**
Revers. 359	24/08/2018		**Buratto Simone** - Restituzione di parte dell'indennità presunta di esproprio e/o di conduzione corrisposta con Mand. N.166 del 23/01/2018	- 39,55	**- 39,55**
Revers. 360	24/08/2018		**Baldon Roberto** - Restituzione di parte dell'indennità presunta di esproprio e/o di conduzione corrisposta con Mand. N.1414 del 17/05/2018	- 31,00	**- 31,00**
143	05/02/2019		**La Prateria SRL**- Saldo indennità occupazione temporanea in Comune di Agana	534,00	**534,00**
304	21/02/2019		**Balsemin Gianpaolo** - Risarcimento danno per mancato raccolto	150,00	**150,00**
305	21/02/2019		**Saggiorato Maria** - Risarcimento danno per mancato raccolto	150,00	**150,00**
1003	17/04/2019		**Ministero Economia e delle Finanze** - Deposito indennità occupazione temporanea in Comune di Agna	106,67	**106,67**
2331	11/07/2019		**Ministrero dell'Economia e delle Finanze - Gestione Servizio Depositi Definitivi Conto Terzi** - Dep. Amm. A Garanzia saldo indennità di esproprio ed occupazione temporanea - Ditta Tabachin Roberto	33,92	**33,92**
			Totale D.5 - Indennizzi per danni, espropri ed occupazioni per pubblica utilità Euro	**141.796,30**	**141.796,30**

Delibera n.131/2019

Delibera n.131/2019

Allegato 10) Rendicontazione delle spese per fornitura attuatori paratoie e smaltimento trasformatori esistenti - D.6

SPESE:				Somme a disp.	
				D.6	
MANDATO	DATA	Accert. crediti	DESCRIZIONE	Fornitura attuatori paratoie e smalt. Trasf. esistenti	Importo mandato di pagamento
2201	19/07/2018	5	**Recoil S.r.l.** - Ritiro trasformatori e condensatori contenenti PCB	3.660,00	**3.660,00**
2202	19/07/2018	5	**Recoil S.r.l.** - Smaltimento trasformatori e condensatori contenenti PCB	4.922,70	**4.922,70**
2708	21/08/2018	5	**AUMA Italiana S.r.l.** - Fornitura attuatori	6.075,48	**6.075,48**
			Totale D.6 - Fornitura attuatori paratoie e smaltimento trasformatori esistenti Euro	**14.658,18**	**14.658,18**

CONSORZIO DI BONIFICA

"ADIGE EUGANEO"

ESTE (Padova)

****

TITOLO: Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella bassa Padovana. Opere di sistemazione idraulica (categoria OG8).

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Lorenzo Frison, il giorno 11/06/2018 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore, Geom. Forin Alessandro, ha proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili:

a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:

- sono stati realizzati secondo il "Progetto Esecutivo" salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;

b) alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Dott. Ing. Lorenzo Frison, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del "Progetto Esecutivo" salve

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Frison dott. ing. Lorenzo)

C.G.P. S.p.A.
COSTRUZIONI GENERALI PADOVA
Forin Geom. Alessandro

Delibera n.131/2019

talune lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contrattuali;

- che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e qualità, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del "contratto" del 31/05/2017, senza eccezione alcuna;
- che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a quello del contratto, ovvero alle somme autorizzate per lavori, di € 25.912,76;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che occorsero occupazioni temporanee e definitive di aree, per le quali il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto ad indennizzare regolarmente le Ditte interessate, svincolando l'impresa da obblighi nei confronti di terzi;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa "Costruzioni Generali Pa-

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Arison dott. ing. Lorenzo)

C.G.P. S.p.A.
COSTRUZIONI GENERALI PADOVA
Forin Geom. Alessandro

Delibera n.131/2019

dova S.P.A." in base al contratto in data 31 maggio 2017, repertorio consortile n° 1779, per l'importo di € 195.157,66, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

- ammontare del conto finale € 169.244,90
- a dedurre per certificati di pagamento emessi € 168.398,68

resta il credito netto dell'Impresa in € 846,22

di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Este, li 11/06/2018

Visto: Il Responsabile del Procedimento Il Direttore dei Lavori

(Dr. Ing. Giuseppe Gasparetto Stori (Dr. Ing. Lorenzo Frison)

L'impresa esecutrice "Costruzioni Generali Padova S.P.A."

(Geom. Forin Alessandro)

CGP S.p.A.
COSTRUZIONI GENERALI PADOVA
Forin Geom. Alessandro

Delibera n.131/2019

Protocollo n. 17537/33.2.116 data 21 DIC 2018

CONSORZIO DI BONIFICA

"ADIGE EUGANEO"

ESTE (Padova)

****

TITOLO: Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella bassa Padovana. Opere elettromeccaniche (categoria OG6).

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Lorenzo Frison, il giorno 21/12/2018 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore, Dott. Montagna Valter Antonio, ha proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili:

a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:

- sono stati realizzati secondo il "Progetto Esecutivo" del 03/08/2015 e la "Perizia Suppletiva e di Variante n.1" del 08/01/2018 salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;

b) alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Dott. Ing. Lorenzo Frison, considerato:

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Frison dott. ing. Lorenzo)

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

M I S A s.r.l.

Delibera n.131/2019

- che i lavori corrispondono alle previsioni del "Progetto Esecutivo" del 03/08/2015 e della "Perizia Suppletiva e di Variante n.1" del 08/01/2018 salve talune lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e qualità, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del "contratto" del 28/03/2017 e dell'"atto di sottomissione n.1" del 13/03/2018, senza eccezione alcuna;
- che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a quello del contratto, integrato dall' Atto di Sottomissione n.1 in data 13/03/2018, ovvero alle somme autorizzate per lavori, di € 4,46;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni temporanee e definitive di aree private in quanto il cantiere ha interessato esclusivamente fondi di proprietà demaniale;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Frison dott. ing. Lorenzo)

M I S A s.r.l.

Delibera n. 131/2019

- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa "M.I.S.A. – MECCANICHE IDROELETTRICE SERVICE ARZIGNANO S.R.L." in base al contratto in data 28/03/2017, repertorio consortile n° 1749, ed "Atto di sottomissione n.1" del 13/03/2018 per l'importo complessivo di € 290.435,62, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

• ammontare del conto finale	€	290.431,16
• a dedurre per certificati di pagamento emessi	€	251.119,43
resta il credito netto dell'Impresa in	€	39.311,73

di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Este, li 21/12/2018

Visto: Il Responsabile del Procedimento — Il Direttore dei Lavori

(Dr. Ing. Giuseppe Gasparetto Stori) — (Dr. Ing. Lorenzo Frison)

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

L'impresa esecutrice "M.I.S.A. S.R.L."

(Dott. Montagna Valter Antonio)

M I S A s.r.l.

Delibera n.131/2019